



306/2008

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

*Stanisław Skarżyński
dla Adama
Piotr Dreher*

Lublin, dn. 15 września 2008r.

**Pan Marcin Nowak
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Drehera
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Urząd Miasta Lublin
Biuro Rady Miasta Lublin
WPLYNEŁO

17 IX 08
I/Mia: 2008-09-17

L. Dz. 36478/09/2008

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO

dnia 2008-09-17

L. dz. 1697 podpis PPK

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego wniesioną w sprawie realizacji Budżetu Miasta Lublin na 2008r., uprzejmie informuję, że zaawansowanie robót inwestycyjnych na dzień dzisiejszy wynosi około 40% (stan na dzień 30 czerwca 10%).

Na opóźnienie w wydatkowaniu środków inwestycyjnych w br niewątpliwy wpływ miało stosunkowo późne uchwalenie budżetu tj. dopiero w miesiącu lutym. Niezwłocznie, po tym fakcie, rozpoczęto prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Rozpoczęto proces wyłonienia wykonawców i przygotowania inwestycji.

Większość zadań w zakresie projektowania, przewidziana do wykonania na rok 2008 ma termin zakończenia w IVkw. br., co spowoduje powstanie płatności na koniec roku budżetowego.

Ponadto na inwestycjach kontynuowanych w I kwartale tj. w okresie zimowym roboty prowadzone są w ograniczonym zakresie. Nasilenie robót następuje w następnych kwartałach po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych, zaś płatności następują dopiero po zakończeniu robót, w III i IV kwartale każdego roku budżetowego.

Wpływ na wykonanie tegorocznego budżetu ma także specyfika przygotowania projektów przewidzianych do finansowania z udziałem środków zewnętrznych, gdzie kluczowym okazał się wymóg dostosowania dokumentacji do dyrektyw unijnych – wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie ochrony środowiska oraz przesunięcie terminów naborów wniosków na realizację tych inwestycji na II półrocze br.

Ponadto w przypadku Programu Operacyjnego Polski Wschodniej podpisane preumowy szczegółowo określają proces inwestycji zakładający zgodnie z podpisanym harmonogramem realizację po roku 2009 (ul. Poligonowa, ul. Mełgiewska).


Reasumując, na chwilę obecną nie widzę zagrożenia w wykonaniu

Mol



planu finansowego, zakładając dofinansowanie zadań, których zaawansowanie robót jest znaczne tj: przedłużenie ul. J Pawła II; ul. Wrońskiej; kanalizacji sanitarnej i deszczowej NF w kierunku os. Felin; odwodnienie w rejonie ul. Misjonarskiej, Wyszyńskiego Żmigród, Bernardyńskiej; z wykorzystaniem środków z zadań na, których istnieją obiektywne przyczyny braku możliwości ich wykorzystania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk