

Stan zaawansowania rzeczowego w okresie od 01.01.2007 r. do 15.06. 2007 r. na zadaniach inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2007 r. - nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

- **rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej**

Trwają prace związane z lokalizacją nowej zajezdni trolejbusowej oraz weryfikacją projektu rozbudowy trakcji trolejbusowej.

- **zintegrowany system miejskiego transportu publicznego**

W ramach tego zadania planuje się realizować dworzec przesiadkowy - wystąpiono o decyzję lokalizacyjną, trwają uzgodnienia lokalizacji dworca przesiadkowego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, równocześnie rozważana jest propozycja alternatywnej lokalizacji dworca w rejonie ul. Ruskiej.

- **budowa dworca autobusowego**

Prowadzono rozmowy z Zarządem PKS w sprawie rozbudowy dworca przy Al. Tysiąclecia.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- **przedłużenie ul. Mełgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Mełgiew"**

Wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o wykonanie projektu podziału nieruchomości pod drogę publiczną w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej na budowę drogi celu publicznego.

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. Trwają prace Komisji Przetargowej nad ogłoszeniem przetargu.

**- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap**

Zrealizowano parking przy ul. Młyńskiej. Wykonano czasowe włączenie Trasy Zielonej do ul. Młyńskiej ( wykonano: wzmocnienie podłoża, nawierzchnię, trakcję trolejbusową, oświetlenie) i dokonano odbioru tego zakresu. Ponadto włączono nowowybudowany odcinek trasy ( 450 mb) do Ronda „ Lubelski Lipiec 80”.

**- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy**

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą - termin zakończenia opracowania - 30.09.2007 r. Wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie podziału gruntów pod pas drogowy ulicy.

**- Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap**

trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji dotyczącej przebiegu ul. Lubelski Lipiec '80 na odcinku od ul. Muzycznej do Krochmalnej.

**- węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)**

Kontynuowano prace przy budowie łącznic nr 6 i nr 7 ( położono warstwę wiążącą i ścieralną).

Zrealizowano oświetlenie łącznic.

Wykonano włączenie łącznic nr 6 i nr 7 do al. Smorawińskiego. Ponadto w ul. Północnej przebudowano sieć wodociagową oraz wykonano mur oporowy wraz ze wszystkimi robotami drogowymi.

Wykonano łącznik pomiędzy łącznicami nr 4 i nr 5.

Łącznice nr 6 i 7 oraz łącznice nr 4 i 5 w kierunku na Warszawę dopuszczono do ruchu.

Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy łącznic nr 1 i nr 8.

**- rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny**

Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji na „ Przedłużenie ul. Sowińskiego (od ul. Głębokiej do ul. Glinianej)“.

Prowadzono także rozmowy w sprawie wykupu terenu pod centrum kierowania ruchem w tunelu z Rektorem UMCS. Zatwierdzony został geodezyjny podział działek. Rozważana jest alternatywna lokalizacja centrum sterowania ruchem w budynku przepompowni LPEC przy ul. Głębokiej.

**- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem**

Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Trwają prace Komisji Przetargowej nad ogłoszeniem przetargu.

**- przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)**

Wydział posiada dokumentację budowlaną - wykonawczą na realizację przebudowy ulicy. Wystąpiono do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o geodezyjny podział działek.

**- obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej**

Inwestycja zakończona, trwają prace związane z analizą uciążliwości łącznicy dla sąsiadujących budynków.

**- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami**

Prowadzono prace związane z uaktualnieniem dokumentacji - termin zakończenia - 15.08.2007 r.

**- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce**

Prowadzono prace związane z uaktualnieniem dokumentacji - termin zakończenia - 30.06.2007 r. Równocześnie zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem - decyzja lokalizacji drogi.

**- poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem**

Wydział posiada dokumentację budowlaną - wykonawczą na realizację inwestycji. Zlecono podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem - decyzja lokalizacji drogi.

**- ul. Willowa**

Inwestycję zakończono.

**- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej (zakres inwestycji obejmuje: przebudowę ul. Grygowej, budowę wiaduktu nad al. Witosa i budowę ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka )**

Zgodnie z zawartym w dniu 7 lutego 2007 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Lublin a Spółką Centrum Handlowe Felin Sp. z o.o. w sprawie realizacji przebudowy i budowy układu komunikacyjnego w rejonie planowanego centrum handlowo - usługowego wysokość partycypacji Miasta Lublin na 2007 r. wynosi **1.500.000 zł**. Trwają prace dotyczące uzgodnień dokumentacji przedłużenia ul. Grygowej na odcinku od al. W. Witosa do ul. Dr. Męczenników Majdanka dokumentacja zgodnie z ww. porozumieniem - termin opracowania październik 2007r.

**- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej)**

Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą. Trwa uzgadnianie dokumentacji w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi podział gruntów dotyczący pozyskania terenu pod pas drogowy.

**- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazyliańska do ul. Walecznych)**

Trwały prace związane z uzgodnieniem dokumentacji. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zlecił podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem - decyzja lokalizacji drogi.

**- budowa ul. Poligonowej do granic miasta**

Zlecono opracowanie dokumentacji - termin zakończenia opracowania - 28.09.2007 r.

W związku z wystąpieniem trudności z wykupem gruntów, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zlecił podział działek związany z pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem - decyzja lokalizacji drogi

**- przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami**

Opracowano koncepcję przedłużenia al. Solidarności do granic miasta. Zlecono podział działek, przygotowywany jest przetarg na opracowanie dokumentacji. Podpisano porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące wspólnej realizacji inwestycji.

**- przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin**

W ramach tego zadania realizowano przebudowę Placu Bychawskiego. Wykonano instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, postawiono fundamenty i słupy trakcji trolejbusowej. Wykonano także instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania. Wykonano również mur oporowy przy ul. Wolskiej. Prowadzono prace dokumentacyjne na przebudowę ronda „Lubelski Lipiec 80” - termin zakończenia opracowania - 30.09.2007 r.

**- rewaloryzacja Starego Miasta**

Inwestycję zakończono, trwa rozliczenie płatności za pełnienie funkcji Managera Projektu w ramach programu Phare 2000 - „Renowacja Starego Miasta”.

**- budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów**

Trwało ustalanie lokalizacji inwestycji.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****- przebudowa ul. Majdan Tatarski**

Zakończono realizację przebudowy ( w r.b. wykonano warstwę ścieralną na całej długości ulicy - dł. 260 mb ). Inwestycję przekazano do użytkowania.

**- ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)**

Trwają prace związane z uaktualnianiem dokumentacji - termin zakończenia - 31.07.2007 r..

**- ul. Rapackiego**

Trwają prace związane z uaktualnianiem dokumentacji - termin zakończenia - 31.07.2007 r.

**- ul. Gnieźnieńska**

Wykonano chodnik o długości 158 mb od ul. Nałęczowskiej do S.M „ Horyzont”. Prowadzono prace w zakresie zieleni. Kontynuowano realizację zbiornika przy ul. Łużyczan ( w r.b. wykonano ogrodzenie) i drogi dojazdowej do zbiornika i zakończono ich realizację.

Wykonano warstwę ścieralną na realizowanym odcinku ulicy o dł.784 mb.

Trwają przygotowania do odbioru.

**- ul. Rudlickiego**

Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem i asfaltobetonem oraz oświetlenie ulicy.

**- ul. Chabrowa**

Trwały uzgodnienia dokumentacji.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na realizację inwestycji

**- ul. Wrońska**

Zakończono prace dokumentacyjne - trwa końcowa faza uzgodnień.

**- ul. Sobótki**

Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w miesiącu czerwcu 2007r.

**- ul. Sławin**

Wystąpiono o pozwolenie na budowę na odcinek od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej w miesiącu czerwcu 2007r.  
Odcinek od ul. Sobótki do ul. Siewierzan w trakcie projektowania.

- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych ( program na rok 2007 obejmuje budowę ścieżek: od ul. Związkowej do Dworku Graffa, wokół Zalewu Zembrzyckiego- część wschodnia i południowa ).**

W miesiącu czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę na I etap ścieżki rowerowej od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej, oraz I etap ścieżki od ul. Bryńskiego do pętli autobusowej.

**- ul. Pielęgniarek (droga obsługująca al. Kraśnicką)**

Rozważano celowość realizacji inwestycji.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**- rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego**

Analizowano możliwości architektoniczno-urbanistyczne rekompozycji Placu.

**Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70095 Pozostała działalność****-        budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne**

Zakończono realizację budynku socjalnego przy ul. Grygowej (20 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem terenu ( boiska i plac zabaw) i przekazano do użytkowania.

Kontynuowano realizację budynku komunalnego nr 4 przy ul. Doświadczalnej. Wykonano I, II i III piętro budynku oraz stropodach. Zrealizowano ścianki działowe w całym budynku. Zamontowano stolarkę okienną i wykonano ślusarkę okienną i drzwiową klatki schodowej.

Wykonuje się instalacje wewnętrzne.

Dokonano uzgodnień dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ul. Żelaznej. Uzyskano pozwolenie na budowę tego budynku. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robot.

Wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku komunalnego przy ul. Sulisławickiej oraz budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego.

**Rozdział 71035 Cmentarze****-        cmentarz komunalny**

Kontynuowano realizację bramy wjazdowej cmentarza. Zakończono wykonywanie konstrukcji żelbetowej oraz wypełnienia artystycznego. Wykonano roboty drogowe- zagospodarowanie terenu. Wykonano także szpachlowanie i impregnację bramy. Rozpoczęto procedury odbiorowe.

**Dział 801            Oświata i wychowanie****Rozdział 80101    Szkoły podstawowe****-        Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok**

Kontynuowano prace związane z budową segmentu sportowego (sali gimnastycznej i basenu) przy szkole i zakończono realizację tego segmentu.



Do wykonania pozostał niezbędny zakres robót dodatkowych nie objęty umową zasadniczą ( balustrady, wymiennikownia dla technologii basenu, konstrukcja na kosze podwieszane).  
Dokonano wyboru wykonawcy na roboty dodatkowe oraz rozstrzygnięto przetarg na dostawę wyposażenia segmentu sportowego.  
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zespołu boisk szkolnych.

- **Szkoła Podstawowa nr 21**

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą na przebudowę starej części szkoły

- **budowa krytej pływalni przy SP nr 23**

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.  
Planowany termin przetargu 26.06.2007 r.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

- **przedszkole przy ul. Wolskiej**

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą na budynek żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wolskiej 5. - termin zakończenia opracowania - 30.06.2007 r.  
Trwały uzgodnienia z instytucjami.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

- **budowa zespołu urządzeń sportowych ( program obejmuje budowę urządzeń przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5 oraz przy Gimnazjum nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 )**

Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji.  
Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

- **mur oporowy oddzielający boisko II LO im. J. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej**

Zakończono prace związane z budową boiska. Boisko przekazano do użytkowania.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

##### **- Zespół Szkół nr 1**

Trwały uzgodnienia programu użytkowego boisk.  
Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą budowy boisk  
- termin zakończenia opracowania - 29.06.2007 r.

##### **- Zespół Szkół nr 5**

Realizowano trybuny zewnętrzne przy boiskach. Wykonano ogrodzenie terenu pod budowę kortów tenisowych. Przystąpiono do robót ziemnych związanych z budową boisk.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

##### **- rozbudowa DPS Betania**

Dokonano uzgodnienia dokumentacji.  
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.  
Planowany termin przetargu 25.06.2007 r.

##### **- budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej**

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło 13.06.2007 r.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **- kolektor sanitarny N-II**

Wykonywano umocnienie rzeki Czerniejówki w rejonie kolektora N-II na odcinku od ul. Głuskiej w kierunku ul. Zorza o dł. 400 mb.

Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą na odcinek kolektora N-II od ul. Zorza do kościoła przy ul. Głuskiej i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zlecono aktualizację dokumentacji na odcinek kolektora od kościoła do granic miasta.

Przetarg na wybór wykonawcy robót odcinka kolektora do ul. Zorza jest na etapie rozstrzygnięć (wniesiono protest na wybór wykonawcy - obecnie w fazie rozpatrywania).

- **odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin**

Opracowano projekt rowu odwadniającego przy ul. Wojciechowskiej. Trwają formalności związane z wykupem gruntu pod ciek na odcinku od ul. Wojciechowskiej zbiornika odprowadzającego wody opadowe z ulicy Rogińskiego.

- **odwodnienie os. Sławin**

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 402 mb na terenie ogródków działkowych im. T. Kościuszki. Zrealizowano drogę dojazdową do separatora. Trwa rozliczanie inwestycji.

- **kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy**

Wszczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót II etapu. Planowany termin przetargu 18.06.2007 r. Wystąpiono o decyzję pozwolenia na budowę przełączenia istniejących sieci (ul. Bieszczadzka) w os. Węglin Południowy do projektowanych kolektorów.

- **sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej**

Wykonano odcinek sieci wodociągowej od studni włączeniowej na wysokości ul. Lędzian do posesji nr 241 przy ul. Nałęczowskiej o długości 1300 mb. Realizację sieci zakończono. Rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych.

- **kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin**

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą na odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Wyzwolenia do ul. Doświadczalnej, dokumentację rowu odprowadzającego wody roztopowe z przepustu przy ul. Wyzwolenia  
Uzyskano prawo do dysponowania gruntem pod inwestycje - odcinek do ul. Doświadczalnej.  
Wystąpiono z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej NF na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Witosy oraz kanalizacji deszczowej NF na odcinku od rzeki Czerniejówki do ul. Witosy.

- **kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego**

Realizowano kanalizację deszczową pozwalającą na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Rogińskiego - termin zakończenia inwestycji - koniec lipca 2007 r. ( z uwagi na poszerzenie zakresu rzeczowego).

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą kanalizacji deszczowej w dzielnicy Węglin Północny (odcinek od ul. Frankowskiego do studni na wysokości ul. Rogińskiego 25).

- **odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej**

Wydział posiada uaktualnioną dokumentację na kanalizację deszczową odwadniającą ul. Fiołkową, Skowronkową z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami natrafił na problemy związane z wykupem gruntów.

- **odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej**

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej - wykonawczej - termin zakończenia opracowania - 31.08.2007 r.

- **odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej**

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 120 mb w ulicach: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej.

- **kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta**

Wykonano odcinek kolektora sanitarnego o długości 900 mb w ul. Laskowej. Trwają prace związane z uporządkowaniem terenu po robotach inwestycyjnych.

- **kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej**

Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji. Planowany termin przetargu - II etap przetargu ograniczonego 19.06.2007 r.

- **sieć wodociągowa w os. Felin**

Dokonano wyboru wykonawcy robót. Wykonano sieć wodociągową o dł. 31 mb (pełny planowany zakres) w rejonie ul. Doświadczalnej i ul. Witosa. Inwestycję zakończono.

- **sieć wodociągowa w os. Poligon**

Trwają prace w zakresie aktualizacji dokumentacji

- **odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej**

Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą kanalizacji sanitarnej w rejonie działki „CARITAS” oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenu działki „CARITAS”. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

- **przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej**

Opracowano dokumentację budowlaną-wykonawczą. Trwa przygotowanie materiałów do wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę.

- **sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy**

Dokonano wyboru wykonawcy robót i przekazano plac budowy.

**90002 Gospodarka odpadami**

- **składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1**

Przeprowadzono analizę wariantową przebudowy instalacji odprowadzającej odcieki z niecki II wysypiska - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wybranego wariantu odwodnienia.

Realizowano prace naprawcze związane awaryjnym obsunięciem części skarpy składowiska z powodu niekorzystnych warunków pogodowych (zbyt duże nawodnienie).

- **budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych**

Trwają rozmowy z Gminą Lubartów w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację zakładu utylizacji odpadów. Równocześnie rozważana jest możliwość realizacji zakładu przy udziale podmiotów prywatnych.

- **przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie**

inwestycję zrealizowano.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- **Park "Czuby"**

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą - termin zakończenia opracowania - 15.06.2007 r.

**Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic placów i dróg**

- **oświetlenie ulic (oświetlenie Skate-Parku w os. Błonie przy ul. Dragonów)**

Trwa przygotowanie materiałów do zlecenia realizacji oświetlenia.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

### **- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów**

W tej grupie zadań przyjęto do realizacji 55 nowych inwestycji. Dla 16 z nich dokonano wyboru wykonawców robót w drodze przetargów:

- wodociąg w ul. Leszka
- wodociąg w ul. Feliksa Skubiszewskiego, Stanisława Piątkowskiego
- wodociąg w ul. Dożynkowej - bocznej
- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Józefa Piechoty
- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Kamiennej
- kanalizacja sanitarna w ul. Jana Kochanowskiego
- kanalizacja sanitarna w ul. Truskawkowej, Walecznych
- kanalizacja sanitarna w ul. Zenona Kononowicza
- oświetlenie ul. Henryka i Mieczysławy Sachsów
- droga w ul. ks. Mieczysława Brzozowskiego
- droga w ul. Bartniczej, Bogdanówka
- droga w ul. Rudnickiej, Oliwkowej
- droga w ul. Poznańskiej ( ul. Podhalańska - ul. Władysława Orkana)
- nawierzchnia asfaltowa w ul. Judyma

Dla dalszych 8 inwestycji rozpoczęto fazę przygotowawczą procedury przetargowej na wybór wykonawców:

- wodociąg w ul. Grenadierów
- kanalizacja sanitarna w ul. Glinianej ( wyłoniono wykonawcę robót - trwają procedury związane z podpisaniem umowy)
- kanalizacja sanitarna w ul. Zamenhofs ( planowany termin przetargu 25.06.2007 r.)
- oświetlenie ul. Orłowskiego
- oświetlenie ul. Strumykowej - II etap
- droga w ul. Zamenhofs ( ul. Mikołaja Reja - ul. Leopolda Staffa)
- droga w ul. Noskowskiego ( planowany termin przetargu 25.06.2007 r.)
- ciąg pieszy pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Romanowskiego (planowany termin przetargu 18.06.2007 r.)

Prace prowadzono na 12 zadaniach kontynuowanych:

- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Franciszka Salezego Jezierskiego
- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Elektrycznej
- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Hajdów - Zadębie
- kanalizacja sanitarna w ul. Dworskiej, Wielkiej, Ludowej
- kanalizacja sanitarna w ul. Jarzębinowej, Kruszykowej, Owocowej, Śliwkowej
- droga w ul. Franciszka Salezego Jezierskiego i ul. Marii Kuncewiczowej
- droga w ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
- droga w ul. Strumykowa, Morawian
- kanalizacja deszczowa w ul. Słowian, Słupian
- kanalizacja deszczowa w ul. Bartniczej, Bogdanówka

Rozpoczęto realizację 12 nowych inwestycji:

- wodociąg w ul. Feliksa Skubiszewskiego, Stanisława Piątkowskiego
- wodociąg w ul. Leszka
- wodociąg w ul. Dożynkowej
- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Piechoty
- kanalizacja sanitarna w ul. Jana Kochanowskiego
- kanalizacja sanitarna w ul. Zenona Kononowicza
- kanalizacja sanitarna w ul. Walecznych, ul. Truskawkowej
- oświetlenie w ul. Henryka i Mieczysławy Sachsów
- droga w ul. ks. Mieczysława Brzozowskiego
- droga w ul. Bartniczej, Bogdanówka
- droga w ul. Rudnickiej, Oliwkowej

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej w omawianym okresie 2007 r. zakończono i przekazano do użytkowania:

- wodociąg w ul. Feliksa Skubiszewskiego, Stanisława Piątkowskiego
- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Piechoty
- kanalizację sanitarną w ul. Zenona Kononowicza
- oświetlenie w ul. Henryka i Mieczysławy Sachsów

**- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego**

Dokonano podziału środków w wysokości **3.874.241 zł** dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego i podpisano umowy z inwestorami:

- Przedsiębiorstwo Budowlane „ BUDOM”
- „GALA DOM” S.A.
- „MAK - DOM” Sp. z o.o.



- Przedsiębiorstwo Produkcyjne „ ORION”
- „ LUK” J. Wysokiński

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej w omawianym okresie 2007 r. zrealizowano:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - sieci wodociągowe-             | 702 mb |
| - sieci kanalizacji sanitarnej - | 60 mb  |
| - sieci kanalizacji deszczowej   | 210 mb |
| - drogi                          | 250 mb |

**- infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki**

Trwały prace w zakresie uzgadniania dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy ulic w dzielnicy Bursaki wraz z uzbrojeniem w kwartale ulic: al. Spółdzielczości Pracy - Do Dysa- Stefczyka- Nasutowska oraz przedłużenia ul. Do Dysa do skrzyżowania z ul. Choiny.

**- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin**

Przygotowywane są materiały do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej zaopatrzenia w wodę dla potrzeb dzielnicy Felin (strefa aktywizacji gospodarczej).

**- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych**

Trwają uzgodnienia z MPWiK i LPEC dotyczące sposobu modernizacji istniejącej infrastruktury w osiedlu Choiny.

**- dokumentacja przyszłościowa**

W ramach środków na dokumentację przyszłościową w omawianym okresie:

**1. Opracowano:**

- projekt budowy ulicy Szczytowej
- koncepcję programowo - przestrzenną osiedla Węglinek
- projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Sławinkowskiej ( Willowa - Warszawska)
- projekt budowy wodociągu w ul. Rejtana

## 2. prowadzono prace dokumentacyjne:

- projekt budowy ulic w kwartale Ślężan, Szerokie, Połabian, Lubuszan
- projekt budowy ulic: Połaniecka- Sapiehy- Kleniewskich- Hirszfelda
- projekt budowy ulicy Wiadukt
- projekt budowy ul. Roztocze
- projekt budowy chodnika przy ul. Rudnickiej ( Prosta - Ludowa)
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Odległa, Abramowicza
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej od ul. Lędzian do kolektora AS - sięgacz SA5
- projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w obszarze między ulicami: Smorawińskiego, Mackiewicza, Chodźki
- projekt kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego
- koncepcja przedłużenia ul. Głębokiej do al. Solidarności
- koncepcja programowo - przestrzenna ulicy Sokolniki
- koncepcja programowo - przestrzenna kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zachodniej części miasta Lublina( ul. Deszczowa, Główna)
- koncepcja programowo - przestrzenna kanalizacji deszczowej w północno -wschodniej zlewni miasta Lublina (K - 89 )

Ponadto trwały prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji na następujące zadania:

- Dzielnicowy Dom Kultury w dzielnicy Węglin Północny
- kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 50
- kryta pływalnia przy ul. Łabędzie
- żłobek i przedszkole na Felinie

### - pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje

Przygotowano niezbędne dokumenty ( Uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubartów, umowa z Gminą Lubartów w sprawie udzielenia pomocy w związku z budową składowiska odpadów komunalnych dla m. Lublina w obrębie wsi Rokitno) Rozpoczęto regulowanie zobowiązań w tym zakresie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

**- adaptacja klasztoru powizytkowskiego  
na wielofunkcyjne Centrum Kultury**

Opracowywano dokumentację budowlaną - wykonawczą na aranżację wewnątrz - zaktualizowano studium wykonalności. Wystąpiono o dofinansowanie do inwestycji z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dla zwiększenia szans dofinansowania nawiązano kontakt z architektami norweskimi jako konsultantami projektu. Projekt uzyskał zgodę na warunkowe wsparcie Ministerstwa Kultury i Sztuki (Promesa).

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków**

Dokonano podziału dotacji w kwocie **586.000 zł** zgodnie z uchwałą nr 791/XXXIII/05 Rady Miasta Lublin z dnia 8.09.2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z późniejszymi zmianami) dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków:

**- Klasztor Dominikanów** - kompleks klasztorny przy ul. Złotej 9  
( prace remontowo - budowlane piwnic i posadzki na parterze i I piętrze skrzydła wschodniego) - **468.000 zł**

**- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej** - murowana kamienica zwana Sebastiana Klonowicza przy ul. Rynek 2 - prace remontowo - konserwatorskie elewacji frontowej - **55.000 zł**

**- Polski Związek Głuchych - Zarząd Oddziału Lubelskiego** - dawny budynek Samorządu Gminy miasteczka Wieniawa przy ul. Leszczyńskiego 50 - remont elewacji budynku - **18.000 zł**

**- Pan Piotr Krawczyk** - kamienica przy ul. Narutowicza 19 - remont elewacji - **45.000 zł**

Podpisano umowy z właścicielami zabytków.

W omawianym okresie przekazano dofinansowanie na prace remontowo-konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Rynek 2.

- **makieta kościoła - Plac po Farze**

Opracowano dokumentację konserwatorsko-wykonawczą na budowę makiety.

**926 Kultura fizyczna i sport**

**92601 Obiekty sportowe**

- **budowa krytej pływalni i lodowiska**

Prowadzono prace przygotowawcze związane z organizacją konkursu na opracowanie koncepcji zespołu pływalni wraz z programem towarzyszącym przy al. Zygmuntowskich.

**92604 Instytucje kultury fizycznej**

- **przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zembrzyckiego**

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej - termin opracowania 31.08.2007 r.  
Z uwagi na warunki techniczne realizacji zadania prace mogą być rozpoczęte najwcześniej w miesiącu październiku br.

- **modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie - etap II**

Prowadzono uzgodnienia dotyczące ostatecznej koncepcji formy i funkcji stadionu. Zlecono przeprojektowanie stadionu piłkarsko-żużlowego na 16.000 widzów. Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji na zagospodarowanie terenów przyległych do stadionu: tereny „Rusałki”, kładka dla pieszych na rzece Bystrzycy, boiska treningowe, parking wielopoziomowy „Camexu”.

- **modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich 4 - etap II**

Dokonano wyboru wykonawcy robót wentylacji hali. Prowadzono procedury przetargowe na roboty związane z realizacją szatni dla zawodników. Dźwiękowy System Ostrzegania w końcowej fazie realizacji.

- **modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4**

Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Przetarg został unieważniony z powodu braku środków umożliwiających realizację zadania (najtańsza oferta przekraczała planowane środki inwestycyjne na ten cel na 2007 r. o 1 mln zł.)

- **ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zembrzyckiego**

Z uwagi na trudności z załatwieniem spraw terenowo - prawnych przeprojektowano zmianę trasy ścieżki. Dokonano wyboru wykonawcy robót w drodze przetargu. Przekazano plac budowy. Termin realizacji do końca sierpnia 2007 r.

- **zagospodarowanie Górki Globus**

Opracowano koncepcję zagospodarowania Górki. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej - termin opracowania 31.08.2007 r.

**modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zembrzyckim**

Dokonano wyboru wykonawcy na budowę zaplecza wypożyczalni sprzętu i gastronomii wraz z małą architekturą ( plac zabaw, plaża, brodzik).

- **wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki**

Prowadzono procedury przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji.

- **doposażenie obiektów sportowych**

Prowadzono rozpoznanie rynku w sprawie zakupu wyposażenia.

**92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej**

Zakończono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania działki nr 25 przy ul. Janowskiej dla potrzeb rekreacyjno - sportowych z przeznaczeniem na sporty rowerowe. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Przygotowywany jest przetarg na realizację.


**- budowa boisk**

Planowany termin przetargu na budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego „Kalina F” - 26.06.2007 r.

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat****700 Gospodarka mieszkaniowa****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****- remont budynku Teatru Starego**

Wybrano wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Rozpoczęto prace projektowe.

*Zastępca Prezydenta Miasta Lublin*

  
*prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic*