

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PT PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ

Gimnazjum nr 10 ul. Wajdeloty 12	2016												2017						
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec
Roboty rozbiórkowe			152 047,08																
Roboty ziemne				51 689,98															
Fundamenty					61 816,00														
Konstrukcje żelbetowe							228 151,41												
Ściany zewnętrzne											437 130,20								
Dach										200 000,00	369 066,12								
Obróbki blacharskie													46 042,61						
Ściany murowane																			
Ściany z płyt gipsowo kartonowych																			
Ścianki systemowe																			
Przebiecia w ścianach																			
Okładziny ścian, tynki																			
Malowanie ścian																			
Stołarka aluminiowa													184 002,55						
Stołarka i stolarka drzwiowa																			
Podłoga w hali																			
Posadzki z kamieni sztucznych																			
Podłoga z klepek, wykładziny dywanowej																			
Sufity																			
Wyroby metalowe																			
Wyposażenie																			
Roboty w starej sali gimnastycznej																			
Fundamenty					59 277,56														
Konstrukcje żelbetowe						57 624,64													
Ściany piwnic																			
Ściany parteru																			
Dach																			
Podłogi i posadzki																			
Stołarka																			
Roboty wykończeniowe terenowe																			
Roboty nawierzchniowe																			
Instalacje elektryczne wewnętrzne												24 888,72	125 111,28	50 000,00	68 089,19				
Instalacje sanitarne wewnętrzne																			
Instalacje sanitarne zewnętrzne								50 000,00	50 000,00										
FAKTUROWANIE			152 047,08	51 689,98	140 693,61	57 624,64	277 787,24	103 633,97	136 655,95	200 000,00	806 198,32	24 888,72	639 649,37	261 334,79	287 736,52	626 355,13	278 704,68		
	SUMA NETTO W ROKU 2016												SUMA NETTO W ROKU 2017						
	1 951 219,51												2 093 780,49						
	SUMA BRUTTO W ROKU 2016												SUMA BRUTTO W ROKU 2017						
	2 400 000,00												2 575 350,00						

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
inż. Andrzej Dzięba

  
**"ELEKTRO-BUD"**  
Przemysław Gawda  
20-711 Lublin, ul. Ofelli 28  
NIP 712-236-93-94  
REGON 432314043