

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
ul. Archidiekańska 4
20-113 Lublin
tel. 532-90-35, 532-59-37, 532-26-04

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów
mgr inż. Marek Młynarczyk

PROTOKÓŁ

sprawa: Uzgodnienia dotyczące prac ziemnych związanych z remontem klasztoru powizytkowskiego (Centrum Kultury) w Lublinie

data: 15.02.2010

miejsce: siedziba LWKZ w Lublinie

imię i nazwisko uczestników spotkania

1. Dariusz Kopciowski (z-ca LWKZ w Lublinie)
2. Ewa Banasiewicz – Szykuła (WUOZ w Lublinie)
3. Grzegorz Mączka (WUOZ w Lublinie)
4. Zbigniew Węgier – Inspektor Nadzoru Wydz. Inwestycji UM Lublin (Inwestor)
5. Mirosław Dudra – kierownik budowy WARBUD S.A.
6. Czesław Hadamik - kierownik badań archeologicznych

USTALENIA:

Celem spotkania było uzgodnienie metod prowadzenia dalszych prac ziemnych związanych z remontem klasztoru powizytkowskiego (Centrum Kultury) przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie

W trakcie spotkania Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie wskazał, że:

1. wszelkie prace ziemne prowadzone wewnątrz budynku, w tym również w obrębie wirydarzy powinny być wykonywane ręcznie
 2. wąskoprzestrzenne wykop(y) o szer. min. 1 metra prowadzone na zewnątrz obrysu budynku w celu odsłonięcia i zabezpieczenia muru fundamentowego klasztoru również wykonane powinny być metodą ręczną, do osiągnięcia poziomu podłoża geologicznego.
 3. dopuszcza się aby, prace ziemne przy budowie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, przyłączy elektrycznych, teleinformatycznych, oświetlenia i innych były wykonywane z zastosowaniem sprzętu mechanizowanego (koparki, spychacza)
 4. metoda wspomniana w pkt. 3 dopuszczona przy jest wykonywaniu podbudowy zaprojektowanych dojazdów oraz pozostałych prac ziemnych w otoczeniu obiektu
 5. wszystkie w/w prace ziemne prowadzone będą pod stałym nadzorem archeologicznym – zgodnie z pozwoleniem nr 6/2010 z dn. 2010.02.09, znak: IA/4305/15/475/2010
 7. pozostałe warunki konserwatorskie przedstawione w w/w pozwoleniu dotyczące prowadzenia prac ziemnych oraz prowadzenia nadzoru archeologicznego pozostają bez zmian
- Na tym protokół zakończono

1.

2.

3.

4.

5.

6.