



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2021 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	440 929,66	7,34%			440 929,66	7,34%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>6 006 000,00</i>	<i>6 006 000,00</i>		<i>6 006 000,00</i>	<i>440 929,66</i>	<i>7,34%</i>			<i>440 929,66</i>	<i>7,34%</i>
600		Transport i łączność	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	440 929,66	7,34%			440 929,66	7,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 006 000,00	6 006 000,00		6 006 000,00	440 929,66	7,34%			440 929,66	7,34%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00		686 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	686 000,00	686 000,00		686 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z infrastrukturą										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ul. Korzeniowskiego zakończone zawarciem w dniu 01.07.2021 r. umowy na budowę ulicy na kwotę 669.272,75 zł z terminem wykonania do dnia 01.12.2021 r. W wyniku realizacji inwestycji wybudowana zostanie jednokierunkowa ulica łącząca ul. Siemiradzkiego z ul. Pawłowa wraz ze zjazdami indywidualnymi, siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetleniem. Ponadto przebudowane zostaną sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00	440 929,66	8,29%			440 929,66	8,29%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	5 320 000,00	5 320 000,00		5 320 000,00	440 929,66	8,29%			440 929,66	8,29%
		planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 1.190.000,00 zł)										
		realizacja: Na podstawie umowy zawartej w 2020 roku w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z budową ul. Leszka oraz ul. Ziemowita wraz z placem do zawracania. Wraz z budową obu ulic powstaną sześć tzw. sięgaczy, przebudowane zostaną wjazdy, powstaną chodniki oraz oświetlenie. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do budowy sieci kanalizacji deszczowej (zaawansowanie 60%), kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i gazowej (zaawansowanie 90%). Na części sięgaczy wykonywana jest warstwa podbudowy wraz z ustawieniem krawężników. Trwa wykonywanie warstw podbudowy na ul. Leszka od ul. Wojciechowskiej. Na ul. Ziemowita wykonywane są roboty ziemne i trwa przygotowywanie koryta pod konstrukcję jezdni. Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego (zaawansowanie 30%). W drugim półroczu br. planowane jest wykonanie nawierzchni chodników, ciągu głównego oraz oświetlenia. Środki w kwocie 700.018,28 zł pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW.										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku