

159/2010

110





Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Departament Infrastruktury

Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

IN:OR.0057-2010

Lublin, dnia 09.07.2010 r.



Pan Piotr Kowalczyk


Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Odpowiadając na interpelację Przewodniczącego Rady Miasta Lublin informuję, że:

1. Umowa nr 1073/IN/2009 z dnia 08.04.2009r. na budowę ciągów komunikacyjnych I etapu w Podstrefie Lublin, Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK MIELEC w Lublinie, przewidywała realizację ul. Moritza, Vetterów, Banacha oraz przebudowę ul. Doświadczalnej na odcinku od ul. Vetterów do ul. Witosa (załącznik nr 1). Zakres robót obejmował roboty drogowe wraz z uzbrojeniem tj. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, siecią wodociagową oraz oświetleniem. Termin realizacji został ustalony na dzień 30.10.2010r. W chwili obecnej wykonano ok. 95% robót w ul. Moritza, 90% w ul. Vetterów, 50% w ul. Banacha i 50% w ul. Doświadczalnej.
2. Dnia 12.05.2010r. została zawarta umowa nr 1900/IN/2010 na roboty uzupełniające w granicach realizacji I etapu, obejmująca wykonanie elementów infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego, umożliwiających obsługę działek przewidzianych dla nowych inwestorów rozpoczynających swoją działalność w Podstrefie Lublin, Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK MIELEC.
3. Dnia 06.10.2009r. podpisano umowę nr 3618/IN/2009 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów komunikacyjnych w II etapie Strefy Ekonomicznej w Lublinie (wraz z infrastrukturą techniczną) z BPBK w Lublinie. Dnia 02.12.2009r. zawarto aneks nr 1 4481/IN/A/2009 uściślający terminy realizacji poszczególnych faz projektu (4 fazy- terminy od 20.12.2009r.

do 10.12.2010r.). Aktualnie zrealizowane są dwie fazy projektu tj. projekt budowlano- wykonawczy drogi dojazdowej od ul. Vetterów do działki nr 118 (1 faza) oraz Koncepcje zagospodarowania terenu (2 faza). Na prośbę UM Lublin Biuro Projektów przyspieszyło realizację projektu i pozostałe fazy zostaną zrealizowane do końca lipca bieżącego roku.

4. Sposób zlecenia robót budowlanych wykonanych na obszarze objętym II etapem budowy ciągów komunikacyjnych w SSE, objęty jest aktualnie prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne postępowaniem wyjaśniającym. Ponadto w powyższej sprawie zostały złożone wyjaśnienia na sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2010r. O wynikach prowadzonego postępowania wyjaśniającego poinformujemy Pana Przewodniczącego odrębnym pismem po jego zakończeniu.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta Lublin
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a IN

