

Dzielnica	Przedmiot wniosku/zadanie	Kwota z rezerwy [zł]	Stan realizacji	Wydział/ jednostka realizująca zadanie
Abramowice	Budowa placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122	40 000	W 20.06.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw, z terminem realizacji 21 dni od podpisania umowy, W związku z niedotrzymaniem terminu umownego, umowa na wykonanie dokumentacji zostanie rozwiązana z winy wykonawcy. Wybrano nowego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie wykonane do końca roku.	IR
Abramowice	Montaż przepustów pod zjazdami od posesji 153 w stronę miasta po stronie nieparzystej	69 000	Zrealizowane	ZDM
Bronowice	Budowa placu zabaw przed blokiem – Łabędzia 1	45 000	W 20.06.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw, z terminem realizacji 21 dni od podpisania umowy, W związku z niedotrzymaniem terminu umownego, umowa na wykonanie dokumentacji zostanie rozwiązana z winy wykonawcy. Wybrano nowego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie wykonane do końca roku.	IR
Bronowice	Remont chodnika przy ul. Bronowickiej od ul. Biłgorajskiej do Szkoły Specjalnej im. J. Korczaka	44 000	Zrealizowane	ZDM

Bronowice	Wykonanie siłowni na "świeżym powietrzu" na bulwarze przy ul. Firlejowskiej	20 000	Zrealizowane-lipiec 2012r.	GK
Czechów Południowy	Zaprojektowanie boiska i kompleksu boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy ul. Kameralnej i Górskiej na osiedlu Karłowicza	20 000	Środki na realizację zadania przekazane zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 199/8/2012 z dnia 31.08.2012r	IR
Czechów Południowy	Doinwestowanie boiska i placu zabaw w osiedlu Rudnik pomiędzy ul. Nowowiejską a ul. Organową (dostosowanie boiska – linie do krykieta)	20 000	Zrealizowane- 23.08.12r.	ST
Czechów Południowy	Wymiana asfaltu chodnika przy ul. Lipińskiego na kostkę brukową	25 000	Wszczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego, termin składania ofert 24.09.2012rok.	ZDM
Czechów Południowy	Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej ciągu pieszego przy ul. Kurantowej 5 Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum odcinek od Przedszkola 56 do końca ulicy	44000	W realizacji	ZDM
Czechów Północny	Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 76 przy ul. Paderewskiego 12	3 000	Zrealizowane	OW
Czechów Północny	Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Elsnera w kierunku zjazdu do posesji Żelazowej Woli 1A (do wysokości środków)	28 200	Zrealizowane	ZDM
Czechów Północny	Remont chodnika przy ul. Karkonoskiej po prawej stronie ul. Idąc od strony Koncertowej w kierunku ul. Świętokrzyskiej.	30 000	W realizacji	ZDM
Czechów Północny	Zakup szafek na ubrania do szatni w Przedszkolu nr. 75 przy ul. Żelazowej Woli 24	4 300	Zrealizowano	OW
Czechów Północny	Zakup wykładziny do sal lekcyjnych dla klas I-III i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 43 im. I.J. Paderewskiego w Lublinie	3 500	Zrealizowano- marzec 2012	SP nr 43
Czechów Północny	Remont około 225m <sup>2</sup> chodnika bieżącego – rozpoczynając od budynku Żelazowej Woli 13 (od placu parkingowego kończącego ul. Symfoniczną) do końca terenu należącego do Miasta Lublin kończącego się obok budynku Szwajcarska 10	40 000	Zrealizowano-lipiec 2012r.	GK
Czuby Południowe	Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego na terenie dzielnicy w 2012 roku. Festyn dla dzieci i młodzieży w wąwozie Park Czuby	3 000	Zrealizowano,termin: 1.06.12r.	ST
Czuby Południowe	Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową) ul. Wyżynna 37; 55mbx1,8=100m <sup>2</sup> krawężnik od pasa zieleni	19 000	W realizacji	ZDM
Czuby Południowe	Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową)ul. Wyżynna 21; 155 mb x 1,5 m szer. =235 m <sup>2</sup> . Krawężnik od strony pasa zieleni.	45 000	Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, termin	ZDM

			składania ofert 20.09.2012 rok.	
Czuby Południowe	Remont ciągów komunikacyjnych (poza pasem drogowym) przy przedszkolu 63 (działka nr 1/8, arkusz 3 obręb 27 ul Szmaragdowa 22)	42 000	Zrealizowano-czerwiec 2012r.	GK
Czuby Północne	Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy miejsc postojowych przy ul. Tymiankowej na wysokości tymiankowej 60, działka 5/5	27 250	W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 3 miesiące od podpisania. W związku z problemami w uzyskaniu warunków technicznych do projektowania z Zarządu Dróg i Mostów projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji o 2 miesiące. Obecnie projekt jest w uzgodnieniu w Zarządzi Dróg. Termin zakończenia zadania zgodnie z aneksem do umowy to 04.11.2012 r.	IR
Czuby Północne	Wykonanie schodów od chodnika (pomiędzy blokiem Jana Pawła 9 i Watykańska 10) do przystanku przy ul. Filaretów – na działce 27/4.	27250	W dniu 04.06.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 3 miesiące od podpisania. W związku z problemami w uzyskaniu warunków technicznych do projektowania z Zarządu Dróg i Mostów projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji o 2 miesiące. Obecnie projekt jest w uzgodnieniu w Zarządzi Dróg. Termin zakończenia zadania zgodnie z aneksem do umowy to 04.11.2012 r.	IR
Czuby Północne	Realizacja miejsc postojowych przy ul Ułanów rozpoczynając prace od ul. Dragonów (do wysokości środków) ok. 9 miejsc	27 250	Zrealizowane	ZDM
Czuby Północne	Modernizacja ulic radości, Romantycznej, Gościnnej wraz z umieszczeniem w pach drogowych dodatkowych miejsc parkingowych przy	27 250	Przebudowa ul. Radości jest realizowana w ramach przetargu	ZDM

	przedszkola nr 77 – rozpoczęcie i kontynuacja robót. Na podstawie dokumentacji do wysokości kwoty, np 9 miejsc parkingowych		na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Radości w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Sympatyczną do skrzyżowania z ul. Romantyczną. Termin realizacji czerwiec 2013. Przebudowa ul. Romantycznej i ul. Gościnniej jest na etapie przygotowania procedury przetargowej – opracowanie opisu przedmiotu zamówienia	
Dziesiąta	Dofinansowanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza 24 wraz z wykonaniem tzw. „zielonej” klasy lekcyjnej i wykonania małej architektury ogrodowej, nawierzchni ścieżek, przycięcie i nasadzenie drzew, wykonanie poletek doświadczalnych itp. (zgodnie z projektem w posiadaniu szkoły)	18 000	Zrealizowano- sierpień2012r.	SP nr 2
Dziesiąta	Kontynuacja urządzania ogrodu „zielonej klasy” przy VI Liceum w Lublinie	3 000	Zrealizowano- czerwiec 2012r.	VI LO
Dziesiąta	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zembrzyckiej 82	5 000	Zrealizowano-maj 2012r.	ZS T-K w Lublinie
Dziesiąta	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych w miejscu dawnego boiska szkolnego przy VI LO ul. Mickiewicza 36	63 000	Zarząd Dzielnicy zmienił zakres rzeczowy realizacji obecnie na projekt boiska. Procedura wewnętrzna na opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie przygotowania, przeznaczone środki finansowe na projekt to 63 000 zł.	IR
Dziesiąta	Dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego oraz ekranu na potrzeby przedszkola nr 3 przy ul. Kochanowskiego 5	2 000	W trakcie realizacji. Zostanie zrealizowane do końca 2012r.	OW
Dziesiąta	Dofinansowanie wykonania zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej 5 – wykonanie elementów małej architektury ogrodowej, ścieżek edukacyjnych, tablic informacyjnych ( zgodnie z projektem będącym w posiadaniu przedszkola)	18 000	W trakcie realizacji przewidziany termin realizacji do końca roku 2012r.	OW
Felin	Wyposażenie dla Przedszkola Samorządowego nr 84	4 000	Zrealizowano-wrzesień 2012r.	OW
Felin	Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 52	12 000	Zrealizowano- maj 2012r.	SP nr 52

Felin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koszenie traw na terenach zdegradowanych s\lwskazanych przez Zarząd Dzielnicy na terenie dzielnicy</li> <li>2. wycinka uschniętych drzew i krzewów i przycinka pielęgnacyjna drzew na terenie dzielnicy Felin</li> </ol>	10 000	Zrealizowano	GK
Felin	Wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta w pasie drogowym na wysokości budynku nr 10 i nr 2; około 100m bieżących	35 000	Zrealizowano	ZDM
Felin	Remont chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. W. Jagiełły przy supermarkecie Stokrotka o długości 52 m z możliwością korzystania osób niewidomych	14 000	Zrealizowano	ZDM
Felin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie miejsc parkingowych na ul. W. Jagiełły nr 7 na wysokości Kościoła parafialnego – 4szt.</li> <li>2. Wykonanie miejsc parkingowych na ul. W. Jagiełły na przeciw posesji nr 20 – 5szt.</li> </ol>	25 000	Zrealizowano	ZDM
Felin	Wykonanie miejsc parkingowych a ul. Królowej Jadwigi nr 11 w pasie drogowym – 4 miejsca	9 000	Zrealizowano	ZDM
Głusk	Wymiana wiat przystankowych na nowe typu beta w miejscach: 3532-02 – Strojnowskiego, 3512-02 – Sachsów, 3502- 02 Zorzy	21 000	W trakcie realizacji. Przewidziany termin ukończenia połowa października 2012r.	ZTM
Głusk	Ulepszenie pobocza przy ul. Wygodnej od przystanku MPK w kierunku Wilczopola około 500m bieżących	20 000	Zrealizowano	ZDM
Głusk	Naprawa peronów po wymianie wiat przystankowych na nowe – w miejscach : 3532-02 – Strojnowskiego, 3512-02 Sachsów, 3502-02 – Zorze w tym wykonanie około 10m bieżących chodnika – dojście do przystanku przy ul. Sachsów	3 000	Nie zrealizowano	ZDM
Głusk	Budowa chodnika na istniejącej podbudowie ul. Wygodna – od przystanku MPK do Zespołu Szkół nr 9	25 000	Zrealizowano	ZDM
Głusk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. doświetlenie terenu przy OSP Głusk – 1 lampa</li> <li>2. doświetlenie zakończenia ul. Zdrojowej na poziome ośrodku zdrowia, ul. Zdrowa 14 – 1 lampa</li> </ol>	40 000	W przygotowaniu program funkcjonalno-użytkowy i procedura udzielenia zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4ust.8	ZDM
Hajdów-Zadębie	Wykonanie oświetlenia ul. Zadębie od nr 40 – 32 (ok.700m)	30 000	Wykonano projekt budowy oświetlenia	ZDM

Hajdów-Zadębie	Uzupełnienie skradzionego elementu karuzeli z placu zabaw przy ul, Jakubowickiej	5 000	Zrealizowano-lipiec 2012r.	GK
Kalinowszczyzna	Remont chodnika na odcinku od budynku ul. Niepodległości 30 do przystanku końcowego linii autobusowej nr 6.	109 000	W realizacji	ZDM
Konstantynów	Wymiana chodnika przed głównym wejściem do Gimnazjum nr. 7 ul. Krasieńskiego.	10000	Wykonano i odebrano remont chodnika wejściowego do szkoły oraz instalacji ciepłej wody za ogólną kwotę 19 963 zł. Zapłata za wykonane zadanie nastąpi w miesiącu wrześniu.	IR
Konstantynów	Renowacja pomnika ( i miejsc w okół), który znajduje się przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej – wykonanie kosztorysu w/w zadania	5 000	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 199/8/2012 z dnia 31.08.2012 roku, wprowadzono do planu wydatków majątkowych ww. zadanie z kwotą dofinansowania 9 000 zł, w związku z powyższym jest na etapie przygotowania do realizacji.	IR
Konstantynów	Zapewnienie ciepłej wody w łazienkach uczniowskich Gimnazjum nr.7 ul. Krasieńskiego	10 000	zrealizowane	IR
Konstantynów	Doposażenie placu zabaw znajdującego się w Lublinie przy ul. Romanowskiego. Nr działki: 298, obręb geodezyjny : 25 RURY A, arkusz: 25/5, ID: 066301_1.0025.AR_5.298. Uzupełnienie ogrodzenia placu + furtka +ew. karuzela	15 000	Zrealizowano- kwiecień/ czerwiec 2012r.	GK
Konstantynów	Wykonanie doświetlenia następujących ulic: Cieżkowskiego, Hałkę Bosaka, około 4 lampy	10 000	W trakcie realizacji. Ponadto trwają prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego przedmiotowej inwestycji. procedura udzielenia zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4ust.8	ZDM
Konstantynów	Wykonanie parkingu na ul. Zana (na wysokości Akademika i przychodni	50 000	Zrealizowano	ZDM

	lekarskiej) adres Zana 11, wykonanie oznakowania w/w miejsca (wykonanie planu i kosztorysu) oraz budowa			
Konstantynów	Dofinansowanie do budowy pomnika upamiętniającego 150 rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego. Lokalizacja budowy pomnika ma być usytuowana u zbiegu ulic: Bohaterów Monte Casino z Al. Kraśnickimi	9 000	Środki na realizację zadania przekazane zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 199/8/2012 z dnia 31.08.2012r.	IR
Kośminek	Utworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi akcesoriami przy Przedszkolu nr 7 mieszczącym się przy ul. Elektrycznej 12 w Lublinie	6 000	zrealizowane	OW
Kośminek	Zakup trzech zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie	6 000	Zrealizowano- marzec 2012r.	SP nr 32
Kośminek	Zakup pozostałych elementów do ścianki wspinaczkowej do Gimnazjum nr 15 w Lublinie	4 000	Nie zrealizowano. Realizacja do końca 2012 r.	Gimnazjum nr 15
Kośminek	Remont sali gimnastycznej – 10 000zł oraz zakup fantom-a do pierwszej pomocy, ciśnieniomierza (rtęciowego) i stetoskopu dla ZS Energetycznych przy ul. Długiej w Lublinie.	12 000	Zrealizowano- lipiec 2012r.	ZS Energetycznych w Lublinie
Kośminek	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 32, ustawienie 3 ławek i jednego kosza na odpady. Ustawienie ławek przy ul. Tetmajera	6 000	Zrealizowano- kwiecień 2012r.	GK
Kośminek	Budowa miejsc parkingowych na ul. Elektrycznej na odcinku od ul. Dobrej do ul. Równej	10 000	W przygotowaniu. Planowane zakończenie inwestycji koniec 2012 roku	ZDM
Kośminek	Wyrównanie ulicy poprzez ułożenie destruktu na ul. Wilczej na długości od ul. Wyzwolenia do ul. Robotniczej	4 000	Zrealizowano	ZDM
Kośminek	Ułożenie kostki brukowej i wymiana krawężnika na ul. Krasickiego – dalszy ciąg pracy	9 400	Zrealizowano	ZDM
Kośminek	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy drogi wraz z doświetleniem i chodnikami na ul. Skrzynicką od nr 1 do 51	50 000	Realizacja na etapie wyboru wykonawcy, planowane zakończenie inwestycji – koniec 2012 roku	ZDM
Kośminek	Zamontowanie 4 sztuk ławek przy ul. Droga Męczenników Majdanka wzdłuż chodnika przy ulicy (do wysokości środków)	1 600	W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust.8	ZDM
Ponikwoda	Remont i modernizacja boiska przy ul. Owocowej 6	20 000	Rada Dzielnicy przeznaczyła	IR

			<p>kwotę 20 000 zł na realizację, ponieważ wysokość środków finansowych okazała się za mała, dokonano przesunięcia o kwotę wg umowy.</p> <p>W dniu 14.09.2012 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy 17.09.2012 r. . Przewidywany koszt realizacji 64 821 zł . Termin zakończenia zgodnie z umową to 16.11.2012 r.</p>	
Ponikwoda	Wymiana chodnika przy ul. Trześniowskiej plus krawężników plus kostki od ul. Niepodległości	40 000	W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8	ZDM
Ponikwoda	Oświetlenie – 7 lamp drogowych plus projekt lamp przy ul. Trześniowskiej. Odcinek od ul Jaworowej do ul. Szarotkowej – po lewej stronie . Mogą być też lampy ledowe i fotovolt. W przypadku braku możliwości wykonania zadania zadanie rezerwowe chodnik przy ul Bazylianówka od strony boiska.	49 000	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i procedura udzielenia zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4ust.8 na dokumentację i wykonanie	ZDM
Rury	Włączenie dzielnicy Rury w sieć miejskiego monitoringu – zakup kamer	90 000	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy monitoringu miejskiego. Planowany termin zakończenia zadania – 12.2012r. Termin ten może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych opóźnień na etapie realizacji i procedury przetargowej.	IT



Sławin	Wymiana wiat przystankowych na nowe typu beta w miejscach: 6542-02 – Al. Warszawska, 6762-02 Sławinkowska	14 000	W trakcie realizacji. Przewidziany termin ukończenia połowa października 2012r.	ZTM
Sławin	Dogrodzenie placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej	14 000	Zrealizowano kwiecień 2012.	GK
Sławin	Chodnik łączący ul. Araszkiewicza z ul. J. Lisa (około 57 m bieżących x 1.5 m szerokości)	14 000	Inwestycja w przygotowaniu – realizacja do końca bieżącego roku	ZDM
Sławin	Utwardzenie terenu pod wiatę na przystanku Lisa 2 (ok 10m <sup>2</sup> )	2 000	Inwestycja w przygotowaniu – realizacja do końca bieżącego roku	ZDM
Sławin	Budowa chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej od ul. Lilowej do ul. Skalistej (Szerokość 2 m długość 190mb)	65 000	Inwestycja w przygotowaniu, realizacja do końca bieżącego roku	ZDM
Sławinek	I. Wyposażenie placu zabaw przy skwerku przy ul. Generała Zajączka i ul. Powstańców Śląskich w zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, huśtawkę ważkę i inne, poprawa ogrodzenia (priorytet) II. Część pieniędzy przeznaczyć na wyznaczenie oraz projekt placu zabaw w okolicy ul. Bohaterów Monte Casino.	59 000	I. W 20.06.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw, z terminem realizacji 21 dni od podpisania umowy, W związku z niedotrzymaniem terminu umownego, umowa na wykonanie dokumentacji zostanie rozwiązana z winy wykonawcy. Wybrano nowego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie wykonane do końca roku. II. W związku z brakiem możliwości lokalizacji placu przy ul. Bohaterów Monte Cassino zmieniono lokalizację na ul. Baśniową. III. W 20.06.2012 r. została	IR

			<p>podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw, z terminem realizacji 21 dni od podpisania umowy, W związku z niedotrzymaniem terminu umownego, umowa na wykonanie dokumentacji zostanie rozwiązana z winy wykonawcy. Wybrano nowego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie wykonane do końca roku.</p>	
Sławinek	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich od posesji nr 68 do ul. Generała Zajączka (odcinek ok. 100m)	50 000	Nie zrealizowano	ZDM
Stare Miasto	Montaż trzech kamer monitoringu miejskiego: Pierwsza na budynku przy Al. Tysiąclecia 5, druga – na ul. Królewskiej 10, trzecia na ul. Olejnej 10	90 000	Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy monitoringu miejskiego. Planowany termin zakończenia zadania – 12.2012r. Termin ten może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych opóźnień na etapie realizacji i procedury przetargowej.	IT
Stare Miasto	Modernizacja i naprawa uszkodzonych elementów oraz montaż huśtawki na placu zabaw na Błoniach pod Zamkiem. Montaż ławek w obrębie placu zabaw na Błoniach.	13 000	Zrealizowano-kwiecień/czerwiec 2012r.	GK
Stare Miasto	Montaż ławek na rynku Starego miasta w obrębie Trybunału Koronnego	4 000	W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na	ZDM

			podstawie art. 4 ust. 8	
Stare Miasto	Ogródek dydaktyczny w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego ul. Podwale 11	2 000	W trakcie realizacji, przewidziany termin październik 2012.	ZS nr 1 w Lublinie
Szerokie	Oświetlenie ul. Nałęczowskiej	109 000	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę – w przygotowaniu postępowanie przetargowe – realizacja do końca 2012 roku	ZDM
Śródmieście	Na rogu ul. Głębokiej i H. Wiercińskiego – ustawienie kosza na śmieci oraz remont schodów betonowych wraz z chodnikiem zamiast wylewki plus ławka	5 500	Zrealizowano w czerwcu 2012r.	GK
Śródmieście	Na rogu ul. Głębokiej i H. Rabbego – uporządkowanie terenu, ustawienie ławki i kosza na śmieci plus dojście do ławki z kostki brukowej	3 500		GK
Śródmieście	Skwer – zieleniec na rogu ul. G. Narutowicza i Głębokiej – uporządkowanie terenu, budowa palisady wokół drzewa plus zasianie trawy plus ławka	6 500		GK
Śródmieście	Remont chodnika na ul. Rusałka na odcinku od ul. Wesołej do ul. Zamojskiej	50 000	W realizacji	ZDM
Śródmieście	Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6, 8 i 8A	10 000	W trakcie realizacji. Termin wykonania do listopada 2012r.	ZNK
Śródmieście	Remont chodnika przy ul. Unickiej 7. Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową plus krawężniki, powierzchnia do remontu ok 2mx52m plus wpusty do 3 alejek	28 500	Zrealizowano. Termin realizacji 30.08.2012r.	ZNK
Śródmieście	Nasadzenie nowych rekompensacyjnych sadzonek żywopłotu – żywotnik (tuja) wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół 11 w Lublinie ul. Farbiarska 8 od strony Pd-wsch na długości 120 m.	5 000	W trakcie realizacji, przewidziany termin wrzesień 2012r.	ZS nr 11 w Lublinie
Tatary	Budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6.	50 000	Zrealizowano . Termin zakończenia 17.08.12r.	ZNK
Tatary	Pielęgnacja boiska sportowego nad Bystrzycą – Osiedle Przyjaźni	12 000	W trakcie realizacji. Do 25.10.2012r.	ST
Tatary	Doposażenie placu zabaw nad Bystrzycą – Osiedle Przyjaźni – dogrodenie	26 000	Zrealizowano-kwiecień/lipiec 2012r.	GK
Tatary	Budowa 6+2 stanowiska parkingowe przy ul. Gospodarczej 10	9 000	W trakcie realizacji. Termin wykonania robót do 30.10.2012r.	ZNK
Tatary	Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 42 – osiedle Przyjaźni	12 000	W trakcie realizacji – zadanie	OW

			zostanie zrealizowane do końca roku.	
Węglin Południowy	Zakup komputerów, projektora, ekranów i telewizora	9 000	Zrealizowano- kwiecień 2012 r.	ZS VII w Lublinie
Węglin Południowy	Remont chodnika ul. Roztocze po stronie Kościoła św. Urszuli Ledóchowskiej od Al. Kraśnickiej do ul. Mazowieckiej	49 294	Zrealizowano	ZDM
Węglin Południowy	Remont chodnika ul. Wielkopolska od Roztocza do Wielkopolskiej (do Wysokości pozostałych środków)	50 706	Wszczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 - 7.09.2012r.	ZDM
Węglin Północny	Dofinansowanie działalności merytorycznej DDK Węglin uzgodnione z Radą Dzielnicy np. Dofinansowanie do festynu dzielnicowego, gazetki osiedlowej, klubu seniora, półkolonii itp.	19 000	W trakcie realizacji	DDK Węglin
Węglin Północny	Przebudowa, remont skweru przy ul. Cyda <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana urządzeń na placu zabaw – 3-4 urządzenia</li> <li>- nowe nasadzenia drzew i krzewów – plan wykona wydział</li> <li>- wykonanie alejek żwirowych z ławeczkami i śmietnikami</li> </ul>	30 000	Zrealizowano-kwiecień / wrzesień 2012r.	GK
Węglin Północny	Remont chodnika przy ul. Parysa – strona nieparzysta od nr 91 zaczynając - inwestycja do wysokości środków	60 000	W realizacji	ZDM
Wieniawa	Remont chodnika ul. Puławskiej – I etap od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki strona nieparzysta	90 000	W realizacji	ZDM
Wrotków	Budowa placu zabaw na działce miejskiej na działce Słoneczny Dom (lokalizacja zgodna z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego)	17 000	W 20.06.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw, z terminem realizacji 21 dni od podpisania umowy, W związku z niedotrzymaniem terminu umownego, umowa na wykonanie dokumentacji zostanie rozwiązana z winy wykonawcy. Wybrano nowego wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie wykonane do końca roku.	IR

Wrotków	Remont nawierzchni i chodnika wzdłuż ul. Nałkowskich od budynku N112 w kierunku sklepu Aldik (działka nr 156\15 obręb 43 arkusz 21 i działka 81\30 obręb 43 arkusz 20 wzdłuż parkingu przy Nałkowskich 118 i 120 (działka 81\19)	21 000	Zrealizowane	ZDM
Wrotków	Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Samsonowicza od budynku S21 (obręb 43 arkusz 20 działka 81/11) w kierunku S15 (obręb 43 arkusz 20 działka 125\12)	35 000	Zrealizowane	ZDM
Wrotków	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medalionów w pasie drogowym ul. Medalionów i Diamentowej ( działka 94 arkusz 74 obręb 43 na przeciw działki 98)	21 000	W realizacji – planowane zakończenie prac – koniec października 2012r.	ZDM
Wrotków	Budowa tablic informacyjnych (budowa + transport + montaż) na terenie dzielnicy do wysokości środków finansowych	15 000	Wykonano i zamontowano 15 tablic informacyjnych na terenie dzielnicy w porozumieniu z Radą Dzielnicy Wrotków , ogólny koszt wynosi 15.000 zł.	IR
Za Cukrownią	Wykonanie ciągu pieszego utwardzonego na dz. 79/3	40 000	Przeznaczona przez Radę Dzielnicy kwota na realizację zadania okazała się niewystarczająca w związku z czym, dokonano zwiększenia środków finansowych do wysokości 50 000 zł. Zakończenie robót przewidywane jest do 30.10.2012r.	IR
Za Cukrownią	Doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Krochmalnej – ławka, urządzenia zabawowe takie jak: karuzela , huśtawka, wałka, dosypanie piasku przy urządzeniach	9 000	Zrealizowane- kwiecień 2012r.	GK
Za Cukrownią	Wymiana chodników na ul. Piekarskiej od ul. Przeskok do ul. Włociańskiej po obu stronach i w części na ul. Włociańskiej	60 000	W realizacji	ZDM
Zemborzyce	Budowa chodnika przy ul. Pszczelej na odcinku od ul. Tęczowej do cmentarza parafialnego i odcinku od ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego	109 000	W realizacji – planowane zakończenie prac – koniec października 2012r.	ZDM