



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

DP-OR.0500.28.2014

Lublin, dnia 24 marca 2014 r.

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców I  
**W P L Y N Ę Ł O**  
Dnia **31.03.2014**  
L.Dz.....zał..... *bpnel*

**Pan Piotr Krzysztof Kutý**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy: BRM-II.0003.1.50.2014

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 1 marca 2014 r., dotyczącą naprawy nawierzchni ul. Wapiennej, uprzejmie informuję, że w roku ubiegłym zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulicy Wapiennej w Lublinie.

Zadanie polegające na pozyskaniu dokumentacji przebudowy ul. Wapiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni (Etap I) na tym odcinku nie zostało zrealizowane w 2013 r. z powodu wystąpienia na etapie projektowania nieprzewidzianych okoliczności, tj.:

- 1) badania geotechniczne podłoża wykonane przez wykonawcę wykazały, że w podłożu na odcinku Etapu II tj. od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką w rejonie stacji paliw oraz w stronę wału na rzece Bystrzycy zalegają grunty słabonośne i nienośne oraz występuje wysoki poziom wód gruntowych. Biuro Projektowe było zmuszone do przedstawienia 3 sposobów wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego oraz szacunkowych kosztów ich wykonania;
- 2) z uwagi na brak wskazania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odbiornika wód opadowych konieczne było pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Bystrzycy, co znacznie wydłużyło pozyskiwanie pozwoleń wymaganych do pozyskania decyzji ZRiD.

Wobec powyższego, w dniu 20 grudnia 2013 r. podpisano z wykonawcą dokumentacji aneks przedłużający termin realizacji umowy do dnia 31 maja 2014 r. Prace drogowe obejmujące przebudowę i budowę ul. Wapiennej zostaną zlecone po zarezerwowaniu na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Lublin.

Jednocześnie informuję, że w planach na rok bieżący jest także przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kredowej, natomiast budowa ul. Zakole będzie rozważana przy projektowaniu budżetu na lata następne.

Do wiadomości:  
Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

*Stanisław Kalinowski*