


11/10/2007



PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Plac Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin; tel: 081 44-35-137; 44-35-196; fax: 081 44-35-701
e-mail: prezydent@um.lublin.pl



Lublin, dnia 23.07.2007 r.

IN / III -5 / 0058 / 1 / 07

Stanisław Łokietek

[Signature]

BIURO
RADY MIEJSKIEJ W LUBLINIE
W PŁYNNIE
2 VII
02 SIE. 2007

ilość zał. *1279*

podpis *AKK*

Biuro Opieki Mieszkańców I
W PŁYNNIE

Data 2007-08-02

L.Dz. *4544* zał. *12*

Pan
Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Piotra Drehera
Przewodniczącego Rady Miasta

Dotyczy: **interpelacji radnego Rady Miasta Leszka Daniewskiego z dnia 26.06.2007r.**

W odpowiedzi na interpelację informujemy o postępie prac przy inwestycjach:

- „Kolektor sanitarny w rejonie ul Janowskiej”.

Obecnie trwa procedura przetargowa dla wybrania Wykonawcy który opracuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz koncepcję programowo-przestrzenną ulic Rąbłowskiej, Parczewskiej i Pod Gajem.

Dla przeprowadzenia procedury wykonano:

- w dniu 02.02.2007 r. Wydział Strategii i Rozwoju złożył w Wydziale Organizacyjnym wniosek dotyczący wszczęcia prac o udzielenie zamówienia publicznego;
- w dniu 15.02.2007 r. powołano Komisję Przetargową;
- w dniu 27.02.2007 r. zatwierdzono tryb postępowania;
- 27.02. - 19.03.2007 r. Komisja Przetargowa opracowywała warunki postępowania;
- w dniu 19.03.2007 r. przekazano ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- w dniu 21.03.2007r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu;
- w dniu 16.04.2007r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- 16.04. - 23.05.2007 r. prace Komisji Przetargowej związane analizą i oceną złożonych wniosków, m. in:
- 17.04.2007 r. wystąpienie do jednego z wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych o uzupełnienie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- 27.04.2007 r. otrzymanie opinii prawnej związanej z analizą dokumentów przetargowych;
- 11.06.2007 r. Komisja Przetargowa zaprosiła do składania ofert wszystkich oferentów którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i określiła termin składania ofert na dzień 19.06.2007r.;

- 19.06. - 29.06.2007r. prace Komisji Przetargowej związane analizą i oceną złożonych ofert m. in:
- 26.06.2007 r. wydanie ponownej opinii prawnej związanej z postępowaniem;
- w dniu 29.06. 2007 r. wybór najkorzystniejszej oferty, jednocześnie Komisja uznała za zasadne odrzucić ofertę jednego z oferentów – Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych „Ekosan” (po zapoznaniu się z treścią opinii prawnej wydanej w wyniku zadanego przez Komisję zapytania);
- w dniu 05.07.2007 r odrzucony oferent – Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych „Ekosan” złożył protest uznając odrzucenie za niezasadne;
- w dniu 13.07.2007r. Komisja Przetargowa oddaliła złożony protest;
- w dniu 18.07.2007 r. upłynął termin wniesienia odwołania;
- w dniu 19.07.2007r. poinformowano wykonawcę o możliwości podpisania umowy w wyniku zakończonej procedury protestacyjnej, informację potwierdzono na piśmie.

- Przebudowa ul. Janowskiej w rejonie mostu kolejowego (pod wiaduktem):

W ramach zadania przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (Od Jana Pawła II do ul. Janowskiej) opracowany zostanie odcinek ul. Janowskiej pod wiaduktem kolejowym oraz fragment ul. Janowskiej o długości ok. 150 m . Termin opracowania dokumentacji - sierpień 2007 r.

Z uwagi na trudności związane z wykupem gruntów pod pas drogowy ul. Nadbystrzyckiej, Wydział Geodezji zlecił wykonanie podziałów geodezyjnych w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi zgodnie ze "spec ustawą" i pozyskanie terenu pod pas drogowy za odszkodowaniem. Z uwagi na powyższe w 2007 r., powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę, a w 2008 r. rozpocząć prace realizacyjne.

- Pozostałe inwestycje ujęte w interpelacji prowadzone są przez Wydział Dróg i Mostów

- odpowiedzi udzielono na podstawie pisma z Wydziału Dróg i Mostów znak DM.4.1.1.0718 / 58 / 07 z dnia 18.07.2007 r.

Zgodnie z planem realizacyjnym budżetu miasta w 2007 r. przewidziano do realizacji następujące inwestycje oświetleniowe na terenie dzielnicy Zemborzyce:

1. fragment ul. Żeglarskiej
 - etap I – odcinek od ul. Krężnickiej do ul. Nalkowskich
 - etap II – odcinek od ul. Bryńskiego do ul. Zemborzyckiej
2. fragment ul. Cienistej – odcinek od ul. Krężnickiej do ul. Roślinnej oraz fragment ul. Krężnickiej - odcinek od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej
3. fragment ul. Krężnickiej – od istniejącej zabudowy dzielnicy Zemborzyce w stronę centrum miasta
4. fragment ul. Cienistej – w rejonie ul. Porannej
5. fragment ul. Lipskiej.

W chwili obecnej na powyższe inwestycje opracowywane są dokumentacje projektowe. Przewidywany termin realizacji tych inwestycji (w miarę możliwości budżetowych) to IV kwartał br.

Budowa przepustu pod ul. Krężnicką (skrzyżowanie z ul. Cienistą) jest zadaniem przewidzianym w budżecie miasta na 2007 r. Po uwzględnieniu w istniejącej dokumentacji projektowej kolizji światłowodu biegnącego wzdłuż ul. Krężnickiej zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania w II półroczu br.

W bieżącym roku zostaną wykonane dokumentacje projektowe chodników wzdłuż ul. Cienistej oraz wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej.

Z poważaniem


z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Włodzimierz Wysocki

Otrzymują:

- Biuro Rady Miasta
- Sekretarz Miasta Lublin
- Wydział Inwestycji