




Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

RB.OR.0057-14/10

Lublin, dn. 28.09.2010 r.

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I WYKONANO	
Dnia	2010 -10- 01
L. Dz.	zał.

**Pan
Piotra Gawryszczaka
Radny Rady Miasta
za pośrednictwem
Pana
Andrzeja Wojewódzkiego
Sekretarza Miasta Lublin**

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Gawryszczaka dotyczącą problemów związanych z realizacją budowy „Orlików” przy szkołach.

Ze względu na przeciągające się procedury przetargowe trwające dla poszczególnych szkół:

- Gimnazjum nr 1: od 11.05.2010 do 18.08.2010
- Gimnazjum nr 7: od 05.05.2010 do 10.08.2010
- Zespół Szkół Chemicznych: 06.05.2010 do 25.08.2010
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: od 10.06.2010 do 18.08.2010

Umowy na realizację zostały podpisane w terminach:

- Gimnazjum nr 1: 26.08.2010
- Gimnazjum nr 7: 20.08.2010
- Zespół Szkół Chemicznych: 31.08.2010
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: 25.08.2010

Wykonawcy zostali wprowadzeni w dniach:

- Gimnazjum nr 1: 10.09.2010
- Gimnazjum nr 7: 26.08.2010
- Zespół Szkół Chemicznych: 10.09.2010
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: 26.08.2010

Na obecną chwilę trwają prace w Gimnazjum nr 7 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, natomiast mimo upływu terminu i interwencji do Wykonawcy (POLCOURT S.A.) do dnia 29.09.2010r. Nie rozpoczął prac związanych z budową boisk. Należy nadmienić iż Zamawiający przewidział w umowie kary za nieterminowe wykonanie prac w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia.


Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk