



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Departament Rozwoju

Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

GM.OR.0057-15/10

Lublin, dnia 08 czerwiec 2010r. r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPEYNEŁO

Dnia 2010 -06- 11


L. Dz. zai.

Pan Michał Widomski
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 8 maja 2010r. w sprawie zmian w projekcie finansowanym z funduszy unijnych realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w załączeniu przesyłam raport spółki w sprawie zmian projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

ISM/071/26-2/2010

Lublin, dn. 7.06.2010 r.

Centrala
tel. 081 532 42 81

**Biuro
Obsługi Klienta**
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80

Pan dr inż. Adam Wasilewski
Prezydent Miasta Lublin

Pl. Łokietka 1
20-109 Lublin

*p. Ligęza
P. Mojeżowski
8.06.2010*

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycza
ul. Zemborzycza 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Szanowny Panie Prezydencie.

**Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"**
ul. Łęgiwnicka 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

W nawiązaniu do interpelacji Pana Michała Widomskiego z dnia 8 maja 2010 r. w sprawie zmian w projekcie unijnym pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, realizowanym przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wyjaśniamy, iż:

**Centralne
Laboratorium**
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83

1. W odniesieniu do informacji o modyfikacji wniosku złożonego przez Spółkę, jedyną modyfikacją zakresu rzeczowego wniosku było usunięcie Kontraktu 24 pn. „Zagospodarowanie osadów ściekowych”- budowa stacji termicznego przekształcania osadów. Usunięcie ww. kontraktu spowodowane było brakiem akceptacji społecznej.

W dniu 15.05.2008 r. podczas posiedzenia XIX Sesji Rady Miasta Lublin przedstawicielka mieszkańców dzielnicy Hajdów zgłosiła kategorię protestu wobec realizacji przedmiotowej inwestycji, motywując swoje stanowisko zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem takiego obiektu. W dniu 24.04.2009 r. przeprowadzono również konsultacje społeczne w miejscu inwestycji, mieszkańcy terenów przy oczyszczalni zgłosili stanowczy sprzeciw przeciwko tej inwestycji.

W związku z powyższym została zmieniona koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych i podpisano w dniu 30.10.2009 r. umowę dotyczącą współpracy w zakresie przekształcania termicznego granulowanych osadów ściekowych przez firmę Cemex na terenie Cementowni Chełm.

2. W sprawie raportów o stanie projektu, informujemy, że w maju 2009 roku firma Grontmij Polska Sp. z o.o. - Wykonawca kontraktu pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dla projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie", opracował tzw. „Analizę ryzyk” dla ww. Projektu. Przesłanką do powstania ww. dokumentu była analiza własna Konsultanta po



AB 383

przeprowadzonej ocenie przygotowania projektu i wizytach roboczych w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

W „Analizie” skupiono się głównie na zidentyfikowaniu czynników ryzyka mających wpływ na powodzenie projektu, jakim było złożenie terminowe kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności w celu uzyskania dofinansowania.

Zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka:

- Brak wydanych w terminie decyzji środowiskowych (z zachowaniem prawidłowej procedury informowania społeczeństwa) eliminuje możliwość włączenia inwestycji do zakresu projektu. Uzyskanie decyzji środowiskowych warunkuje uzyskanie pozwoleń na budowę.
- Brak prawomocnych pozwoleń na budowę dla inwestycji liniowych i kubaturowych ma wpływ na punktację projektu. W przypadku oczyszczalni ścieków wydanie pozwolenia na budowę jest niezbędnym elementem procedury OOS do udokumentowania we wniosku aplikacyjnym - istnieje ryzyko nie terminowego uzyskania tej decyzji. Nie uzyskanie wystarczającej liczby punktów nie pozwala na złożenie Wniosku o dofinansowanie.
- Brak zapisów w KPOŚK dotyczących konieczności realizacji kanalizacji na terenie Aglomeracji Lublin.
- W obliczu opóźnień związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe) zagrożony jest harmonogram realizacji projektu zdefiniowany w pre-umowie zawartej w NFOŚiGW.
- Brak ostatecznego rozwiązania problemu dotyczącego unieszkodliwiania osadów ściekowych.

3. W sprawie uwag do wniosku (składany był jeden wniosek o dofinansowanie dla Projektu), informujemy, że w dniu 18.01.2010 r. wpłynęło pismo z NFOŚiGW w Warszawie, z wezwaniem do uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie.


27.01.2010 r. uzupełniona dokumentacja aplikacyjna została złożona w NFOŚiGW w Warszawie. Następnie 05.02.2010 r. wpłynęło kolejne pismo z NFOŚiGW w Warszawie informujące o pozytywnym spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia oraz skierowaniu wniosku o dofinansowanie projektu do oceny merytorycznej II stopnia. W dniu 20.04.2010 r. wpłynęło pismo z NFOŚiGW w Warszawie (Sekretariat Grupy Roboczej), z wezwaniem do uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie po ocenie merytorycznej II stopnia. Po uzupełnieniu dokumentacji aplikacyjnej i odniesieniu się do uwag Grupy Roboczej w dniu 17.05.2010 r. została złożona poprawiona dokumentacja do Sekretariatu Grupy Roboczej. Skład Grupy Roboczej oraz jej obrady są poufne, w związku z czym nie ma możliwości na tym etapie uzyskać informacji o stanie projektu.


Ponadto informujemy, iż w lipcu 2009 roku Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, podjął szereg działań naprawczych. Zarząd Spółki powołał m. in. Zespół ekspertów, mający dokonać analizy stanu zaawansowania prac nad przygotowaniem Projektu oraz

wyeliminowania zagrożeń wskazanych w „Analizie ryzyka” w celu terminowego złożenia kompletnego Wniosku o dofinansowanie. Zarząd Spółki wyodrębnił JRP jako samodzielną komórkę w strukturze przedsiębiorstwa, przyspieszając działania związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, co w konsekwencji doprowadziło do uzyskania odpowiedniej ilości punktów, a tym samym terminowego złożenia kompletnego Wniosku aplikacyjnego w dniu 30.12.2009 r.

Informujemy również, że Zarządzeniem nr 892/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15.12.2009 r. został powołany zespół zadaniowy dla projektu inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” w składzie Marek Wagner - Prezes MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Krzysztof Żuk - Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju, Bernadeta Krzysztofik - dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich, Jacek Czarecki - wiceprezes MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie - sekretarz zespołu, Eugeniusz Janicki - dyrektor Wydziału Dróg i Mostów, Andrzej Jedziniak - dyrektor Wydziału Geodezji, Krzysztof Łątka - Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju, Joanna Muroń-Kotowska - kierownik projektu. Zespół został powołany w celu sprawnej i terminowej realizacji projektu inwestycyjnego, koordynowania działań pomiędzy MPWiK a poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi miasta, nadzoru nad wykonywaniem poszczególnych grup zadań, raportowaniem do prezydenta Miasta (raz na kwartał) w sprawie postępów prac. Na każde spotkanie w UM przygotowywane jest sprawozdanie za dany miesiąc, w którym szczegółowo są opisywane działania dot. realizacji projektu (np. przetargi, przygotowywanie dokumentacji), jakie zostały podjęte w danym miesiącu, a także ewentualne zagrożenia i problemy oraz propozycje ich rozwiązania.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Marek Wagner

WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora Naczelnego

Jacek Czarecki

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Lublin Pan dr inż. Adam Wasilewski
2. Pan Krzysztof Zórawski - Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Urząd Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 20-071 Lublin, fax. 81 466 27 01
3. a/a