



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

OR-ZU-II.0003.2.3.2017

Lublin, 10-04-2017

Pan

Zdzisław Drozd

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 30 marca 2017 r w sprawie realizacji budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie informuję, że zgodnie z umową nr 6/IR/16 termin zakończenia robót to 30.07.2017r.

Obecnie jest zmontowana konstrukcja sali wraz z przykryciem, wykonano oświetlenie, instalacje podwieszane pod stropodachem są w trakcie montażu – instalacja wentylacji ciepła technologicznego - wg ustaleń montaż stolarki okiennej i ślusarka ma być zrealizowana do 30.05.2017r. Natomiast na czerwiec/lipiec przywidywany jest montaż podłogi sportowej, równolegle będzie realizowany zakres robót wykończeniowych w zapleczu sanitarno-szatniowym.

Od miesiąca maja będzie realizowany zakres robót zewnętrznych (utwardzanie). Według stanu na dzień 06.04.2017r wykonawca deklaruje wykonanie robót w terminie umownym.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk