




LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Prezydent Miasta Lublin




ISO 9001:2008
FS 583555

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 1400, fax: +48 81 466 1401
e-mail: oswiata@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP-OR.0500.42.2017-4

Lublin, dnia 28 marca 2017 r.



Pan Piotr Popiel
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.2.2017

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego w sprawie realizacji inwestycji w rejonie ulicy Droga Męczenników Majdanka, zgłoszone na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lublin w dniu 21 marca 2017 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od wykonawcy robót, z uwagi na przemarznięcia, zbyt duże zawilgocenie gruntu po okresie zimowym oraz obfite opady deszczu, ponowne przystąpienie do prac w ramach przedmiotowej inwestycji było możliwe dopiero w drugiej połowie marca 2017 r.

Obecnie na całym poszerzeniu ul. Droga Męczenników Majdanka - strona prawa wykonana jest podbudowa bitumiczna gr 15 oraz podbudowa 2,5 MPa na chodniku - strona prawa od km 0+259,70 do km 0+430,00. Od dnia 27 marca 2017 r. trwają prace przy układaniu nawierzchni z kostki. Kontynuowane są również roboty w zakresie realizacji kanalizacji teletechnicznej oraz trakcji trolejbusowej oraz roboty ziemne w ul. Garbarskiej.

Wobec aneksowania umowy z wykonawcą inwestycji i przedłużenia terminu zakończenia robót wykonano aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. zadania (harmonogram w załączeniu).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Krzysztof Komarski