



Departament Kultury, Sportu i Partycypacji

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.198.2023

Lublin, 5 grudnia 2023 roku

Pan

Marcin Jakóbczyk

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.198.2023

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie inwestycji z minionych edycji Budżetu Obywatelskiego, które nie zostały dotąd zrealizowane, przekazuję poniższe zestawienie. Z uwagi na różne stadia realizacji poszczególnych projektów, w zestawieniu zaznaczono czy projekt jest niezrealizowany, częściowo zrealizowany czy też w trakcie realizacji.

Lp.	Nr	Tytuł projektu	W trakcie realizacji	Częściowo zrealizowany	Niezrealizowany	Szacunkowy koszt realizacji / uwagi
Rok realizacji 2018 - IV edycja						
1 / 2	M - 24 / D - 8	Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	x			
3	M - 33	Wokół Sygnału - od nowa		x		Środki w kwocie 300.000 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.



Lp.	Nr	Tytuł projektu	W trakcie realizacji	Częściowo zrealizowany	Niezrealizowany	Szacunkowy koszt realizacji / uwagi
4	M - 39	Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.			x	Realizację pierwotnie planowanej sali o konstrukcji namiotowej lub łukowej uniemożliwiają przepisy (p.poż.). Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy sali gimnastycznej (tradycyjny budynek) przy Szkole Podstawowej nr 42. Szacunkowy koszt budowy (ok. 4 mln zł) przekracza możliwości Budżetu Obywatelskiego.
5	M - 64	Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy			x	Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania całego wąwozu. Koszty będą znane na późniejszym etapie.
6	M - 97	Alejami wąwozu dla Czechowa			x	Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania. Koszty będą znane na późniejszym etapie.
Rok realizacji 2019 - V edycja						
7	M - 62	Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie		x		Projekt został zrealizowany częściowo. Wykonano siłownię dla dorosłych i dzieci, nawierzchnię z płyt EPDM, ogrodzenie i piłkochwyty, posadzono żywopłot, zamontowano kosz na śmieci oraz ławki. Do wykonania pozostaje: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa nawierzchni boiska przy ul. Husarskiej – ok. 1.000.000 zł, • remont skateparku przy ul. Herbowej – ok. 370.000 zł.
8	M - 98	Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	x			Trwa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca: Budownictwo Drogowe, umowę zawarto 24.10.2023 r. z terminem realizacji 10 miesięcy. Środki w kwocie 291.510 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.
9	M - 113	Zielone Czuby			x	Pierwotnie koszt realizacji znacznie przekraczał możliwości BO. Trwa analiza możliwości zmiany koncepcji celem zmniejszenia kosztów.
10	D - 1	CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	x			Zadanie realizowane w połączeniu z projektem nr O-20 z VIII edycji.



Lp.	Nr	Tytuł projektu	W trakcie realizacji	Częściowo zrealizowany	Niezrealizowany	Szacunkowy koszt realizacji / uwagi
11	D - 50	Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie		x		Środki w kwocie 250.000 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.
Rok realizacji 2020 - VI edycja						
12	D - 7	Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	x			Środki w kwocie 350.000 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.
13	D - 38	Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową			x	Po zakończeniu budowy ul. Skowronkowej będzie możliwe opracowanie dokumentacji i oszacowanie kosztów realizacji.
14	D - 66	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10			x	ok. 700.000 zł
15	D - 72	Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	x			Opracowywana jest dokumentacja, po jej zakończeniu znane będą szacunkowe koszty.
16	D - 99	Szpilkostrada na Starym Mieście			x	ok. 1.200.000 zł
17	D - 103	Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę			x	ok. 200.000 zł



Lp.	Nr	Tytuł projektu	W trakcie realizacji	Częściowo zrealizowany	Niezrealizowany	Szacunkowy koszt realizacji / uwagi
18	D - 107	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	x			
19	O - 1	Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	x			Zadanie realizowane w połączeniu z projektem nr O-20 z VIII edycji.
20	O - 38	Inwestycje na Kalinie		x		ok. 600.000 zł
Rok realizacji 2021 - VII edycja						
21	D - 43	Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	x			
22	O - 3	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	x			
Rok realizacji 2022 - VIII edycja						
23	D-1	Park Centralny na Felinie - etap III	x			Środki w kwocie 350.000 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.
24	D-11	Active & Fit - Szerokie	x			Została opracowana dokumentacja projektowa, trwa procedura odrolnienia gruntu, opracowywany jest kosztorys inwestycji - koszty będą znane na późniejszym etapie.
25	D-56	Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	x			Została opracowana dokumentacja projektowa, opracowywany jest kosztorys inwestycji - koszty będą znane na późniejszym etapie.
26	D-66	Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/			x	Środki w kwocie 800.000 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.
27	D-95	Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	x			ok. 350.000 zł



Lp.	Nr	Tytuł projektu	W trakcie realizacji	Częściowo zrealizowany	Niezrealizowany	Szacunkowy koszt realizacji / uwagi
28	D-97	Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	x			ok. 350.000 zł
29	O-20	Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	x			Projekt realizowany w latach 2022-2024, na jego zakończenie środki w kwocie 1.236.476 zł zostały zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok. Projekt realizowany w połączeniu z projektem D - 1 z V edycji oraz projektem O - 1 z VI edycji.
30	O-43	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	x			
31	D-22	Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej			x	ok. 700.000 zł

Zastępca Prezydenta

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)