

Tabela nr 3

## Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2019 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>RAZEM</b>	<b>25 735 721,00</b>	<b>26 318 721,00</b>	<b>3 920 805,00</b>	<b>22 397 916,00</b>	<b>3 631 474,50</b>	<b>13,80%</b>	<b>1 026 523,80</b>	<b>26,18%</b>	<b>2 604 950,70</b>	<b>11,63%</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>25 735 721,00</i>	<i>26 318 721,00</i>	<i>3 920 805,00</i>	<i>22 397 916,00</i>	<i>3 631 474,50</i>	<i>13,80%</i>	<i>1 026 523,80</i>	<i>26,18%</i>	<i>2 604 950,70</i>	<i>11,63%</i>
600		Transport i łączność	3 569 000,00	3 569 000,00	760 000,00	2 809 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 890 000,00	1 465 000,00		1 465 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka</b>	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a ul. Józefa Franczaka</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 61.843,72 zł z terminem realizacji do dnia 30 października 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszego od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka. W czerwcu wykonana została dokumentacja projektowa. W wyniku realizacji zadania w miejscu istniejącego zieleńca powstanie ciąg pieszy z kostki.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kalinie</b>	600 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	600 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60017.					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Miejsca parkingowe na Tatarach</b>		175 000,00		175 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		175 000,00		175 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc postojowych przy ul. Łęczyńskiej oraz miejsc postojowych między budynkami ul. Gospodarcza 14-16</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 149.790,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 października 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie poszerzenia jezdni drogi wewnętrznej oraz budowy miejsc postojowych przy budynku Gospodarcza 14 oraz zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodnika w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej. W wyniku realizacji zadania w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej nieopodal skrzyżowania z ul. Maszynową powstaną miejsca postojowe do parkowania prostopadłego oraz chodnik, zaś pomiędzy budynkami przy ul. Gospodarczej 14 i 16 wykonane zostaną miejsca postojowe do parkowania prostopadłego wraz z niezbędnym poszerzeniem istniejącej jezdni w celu zapewnienia drogi manewrowej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej</b>	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej (od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej) oraz przebudowa ul. Kaczeńcowej (nawierzchnia, parkingi, chodnik)</i>										
		<i>realizacja: W dniu 5 lipca 2019 roku zawarta została umowa na kwotę 788.923,62 zł z terminem realizacji do dnia 30 października 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kaczeńcowej. W ramach prac wykonana zostanie przebudowa jezdni ul. Kaczeńcowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Biedronki polegająca na wymianie nawierzchni oraz na odcinku od ul. Biedronki do działki parafii polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni, a także przebudowa jezdni i placu manewrowego przylegającego do terenu parafii, przebudowa jezdni, chodnika, schodów i placu manewrowego przy terenie przedszkola, przebudowa zatok parkingowych. W części zadania dotyczącej przebudowy ul. Rycerskiej w dniu 6 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót.</i>										




Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	923 000,00	894 300,00	256 300,00	638 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej</b>	288 000,00	288 000,00		288 000,00						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	288 000,00	288 000,00		288 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nowych 30 miejsc parkingowych na odcinku od ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym Bursztynowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymiana nawierzchni zatok postojowych z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 269.370,00 zł z terminem realizacji do dnia 15 października 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ul. Szafirowej. W wyniku realizacji zadania ul. Szafirowa zostanie przebudowana na odcinku od ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym ul. Bursztynowej, przebudowane zostaną chodniki, wykonane zostaną miejsca parkingowe oraz nowe zatoki postojowe.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej, od pętli przy ul. Wojciechowskiej w kierunku ul. Wygon, budowa schodów z ul. Światowida do ścieżki w kierunku pętli przy ul. Wojciechowskiej, budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Słowian i ul. Biskupińską</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 146.370,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszego od ul. Siewierzan w kierunku ul. Nałęczowskiej. W wyniku realizacji zadania w miejscu istniejącego zieleńca powstanie ciąg pieszy stanowiący dojście do przystanku wraz ze schodami terenowymi. W I półroczu wpłynęła dokumentacja projektowa, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 14.514,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 września 2019 roku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie oraz zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi ciągami. W wyniku realizacji umowy opracowana zostanie dokumentacja na budowę ciągów pieszych: od ul. Wygon w kierunku przystanku przy ul. Wojciechowskiej, od ul. Światowida do projektowanego ciągu łączącego ul. Wygon z przystankiem przy ul. Wojciechowskiej oraz łączącego schody przy ul. Słowian z ul. Biskupińską.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego oraz parkingu przy ul. Rzeckiego</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 147.600,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie 9 miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z chodnikiem w miejscu istniejącego zieleńca oraz utwardzenie działki w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 22 w miejscu istniejącego zieleńca w celu umożliwienia parkowania. Trwają odbiory, płatność we wrześniu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego</b>	175 000,00	150 000,00	150 000,00							
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	175 000,00	150 000,00	150 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana: zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz zniszczonych krawężników na długość drogi ok. 94 m</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont ul. Jeziorańskiego na odcinku od ul. Romanowskiego do ul. Frankowskiego polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów wraz z wymianą krawężników. Płatność w kwocie 149.916,24 zł została zrealizowana w sierpniu br.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Heloizy</b>	110 000,00	106 300,00	106 300,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	110 000,00	106 300,00	106 300,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodnika (po parzystej stronie ulicy) na długości ok. 200 m z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz wymiana krawężników</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Heloizy na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 16 polegający na wymianie nawierzchni i krawężników. Płatność w kwocie 43.050,00 zł zaplanowano na wrzesień br.</i>										
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>756 000,00</b>	<b>1 209 700,00</b>	<b>503 700,00</b>	<b>706 000,00</b>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kalinie</b>		600 000,00		600 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		600 000,00		600 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowa chodnika w ul. Lwowskiej wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych przy ul. Lwowskiej 13, przebudowa odcinków ul. Rückemana, ul. Okrzei, ul. Zawilcowej, ul. Towarowej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 147.600,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krzemienieckiej. W dniu 6 sierpnia 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Rückemana na odcinku 300 m polegającą na wymianie nawierzchni jezdni. W zależności od środków, które pozostaną po podpisaniu umowy z wykonawcą, wykonane zostaną inne drobne remonty ulic w dzielnicy Kalinowszczyzna.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk</b>	175 000,00	210 200,00	210 200,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	210 200,00	210 200,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont jezdni ul. Zdrowej poprzez wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejsce istniejącej z destruktu na odcinku od wysokości posesji nr 61 do wysokości posesji nr 128 na dł. ok. 470 m</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 230.180,39 zł z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zdrowej. W wyniku realizacji zadania na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 128 wykonano nawierzchnię ścieralną jezdni z betonu asfaltowego. Prace realizowane były także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Głusk. Prace zostały odebrane, płatność w sierpniu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Łącznik rowerowy</b>	106 000,00	106 000,00		106 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	106 000,00	106 000,00		106 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesolą</i>										
		<i>realizacja: Trwa zbieranie ofert na realizację łącznika rowerowego w pasie drogowym łączącego ul. Zamojską z ul. Wesolą - wykonanie planowane jest w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Miejsca parkingowe na Tatarach</b>	175 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60015.					



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej</b>	300 000,00	293 500,00	293 500,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	293 500,00	293 500,00							
		planowany zakres rzeczowy: wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na nową lub z kostki brukowej betonowej, wymiana zniszczonych krawężników - długość drogi ok. 240 m										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 293.402,29 zł z terminem realizacji do dnia 15 lipca 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Fantastycznej. W wyniku realizacji zadania wymieniono zniszczoną nawierzchnię jezdni oraz krawężniki. Prace zostały odebrane, płatność w sierpniu br.										
630		<b>Turystyka</b>	<b>599 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>27,20</b>	<b>0,01%</b>			<b>27,20</b>	<b>0,01%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>599 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>27,20</b>	<b>0,01%</b>			<b>27,20</b>	<b>0,01%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Lublin przyjazny rowerzystom</b>	299 000,00	299 000,00		299 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	299 000,00	299 000,00		299 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów, pompki rowerowych w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierki odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych										
		realizacja: Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, który ustawi bezpieczne stojaki rowerowe oraz inne elementy infrastruktury użytecznej dla rowerzystów.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Lublin Przyjazny Rowerzystom</b>	300 000,00	300 000,00	25 000,00	275 000,00	27,20	0,01%			27,20	0,01%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	65 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ		65 000,00	25 000,00	40 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wydanie papierowej mapy rowerowej oraz poradnika dla rowerzystów										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): rozszerzenie bezpłatnej wypożyczalni rowerów o dwa elektryczne rowery towarowe i jeden rower elektryczny										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	235 000,00	235 000,00		235 000,00	27,20	0,01%			27,20	0,01%
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a ul. Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej), wykonanie 4 brakujących przejazdów rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie wjazdów na skróty rowerowe - ul. Bazylianówka i ul. Firlejowska										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 149.998,50 zł z terminem realizacji do dnia 30 października 2019 roku na zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszego oraz drogi dla rowerów wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej. W dniu 19 lipca 2019 roku unieważniono postępowanie dotyczące zaprojektowania i wykonania łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a Parkiem Handlowym Tatary - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.										
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>8,20%</b>	<b>24 600,00</b>	<b>8,20%</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>8,20%</b>	<b>24 600,00</b>	<b>8,20%</b>		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kalinie</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00		24 600,00	8,20%	24 600,00	8,20%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	300 000,00		24 600,00	8,20%	24 600,00	8,20%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orłąt Lwowskich</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na dwuetapowy remont sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orłąt Lwowskich. W dniu 24 czerwca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 267.279,00 zł z terminem wykonania do dnia 24 września 2019 roku na wykonanie I etapu remontu sanitariatów.</i>										
710		Działalność usługowa	169 999,00	0,00								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 999,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Miasto kamienic</b>	169 999,00	0,00								
		BIURO REWITALIZACJI	169 999,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 92120.					
801		Oświata i wychowanie	3 225 916,00	3 225 916,00	316 000,00	2 909 916,00	494 149,86	15,32%			494 149,86	16,98%
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 195,00	2 698 195,00	266 000,00	2 432 195,00	118 062,36	4,38%			118 062,36	4,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie</b>	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	47 642,70	3,97%			47 642,70	3,97%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	47 642,70	3,97%			47 642,70	3,97%
		<i>planowany zakres rzeczowy: rewitalizacja boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej, budowa budynku z szatniami i zapleczem sanitarnym, piłkochwyty, zamontowanie oświetlenia, zakup wyposażenia</i>										
		<i>realizacja: Opracowano projekt wielobranżowy modernizacji boisk szkolnych wraz z zapleczem szatniowym, zewnętrznymi instalacjami, przebudową węzła ciepłego oraz modernizacją oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 31. Poniesiono opłatę za arkusze map zasadniczych. Zlecono wykonanie podziału dokumentacji na dwa etapy (płatność 6.765,00 zł dokonana w lipcu). Trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację pierwszego etapu zadania.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kalinie</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, w szczególności zakup serwera i nowych komputerów do pracowni informatycznych, zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, zakup ściennych ekranów projekcyjnych) - 200.000,00 zł, doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego) - 50.000,00 zł</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kośminku!</b>	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00	100,00%			46 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	46 000,00	0,00								



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II		46 000,00		46 000,00	46 000,00	100,00%			46 000,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na salę do gimnastyki korekcyjnej</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano prace związane z modernizacją pomieszczenia z przeznaczeniem na salę do gimnastyki korekcyjnej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie</b>	112 985,00	112 985,00		112 985,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	112 985,00	0,00								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		112 985,00		112 985,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja boiska szkolnego</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie</b>	298 210,00	298 210,00		298 210,00	6 797,60	2,28%			6 797,60	2,28%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	298 210,00	298 210,00		298 210,00	6 797,60	2,28%			6 797,60	2,28%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33. Poniesiono opłatę za arkusze map zasadniczych. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Plac zabaw na "piątkę"</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00	4 920,00	2,81%			4 920,00	2,81%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00	4 920,00	2,81%			4 920,00	2,81%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw na terenie SP nr 5</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5. W czerwcu podpisano umowę na kwotę 153.750,00 zł z terminem wykonania do 13.09.2019 r. na budowę placu zabaw przy szkole obejmujące plantowanie terenu, wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe, wykonanie dojazdów z kostki brukowej oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00	5 691,06	1,90%			5 691,06	1,90%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	5 691,06	1,90%			5 691,06	1,90%
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa boiska</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na przebudowę mini boiska oraz instalacji oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 16. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.</i>										





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odłotowo! Budowa placu zabaw</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00	7 011,00	2,34%			7 011,00	2,34%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	7 011,00	2,34%			7 011,00	2,34%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenie wraz z monitoringiem										
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Ul. Jana Kasprzowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48</b>	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP nr 48										
		realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.										
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>377 721,00</b>	<b>377 721,00</b>		<b>377 721,00</b>	<b>376 087,50</b>	<b>99,57%</b>			<b>376 087,50</b>	<b>100,00%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.</b>	286 721,00	286 721,00		286 721,00	285 490,62	99,57%			285 490,62	99,57%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	286 721,00	286 721,00		286 721,00	285 490,62	99,57%			285 490,62	99,57%
		planowany zakres rzeczowy: zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa ścieżki z kostki brukowej z poręczami										
		realizacja: Poniesiono wydatki za roboty wykonane w 2018 roku: zagospodarowanie ogrodu i wybudowanie placu zabaw, tj.: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, podjazdu pod górkę, nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, barierki oraz zamontowanie zestawu integracyjnego, karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawki boccie, zjeżdżalni, balansu, poziomej drabinki, równoważni, mostu ruchomego, pociągu, drabinki "A" i koparki do piasku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kośminku!</b>	91 000,00	91 000,00		91 000,00	90 596,88	99,56%			90 596,88	99,56%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	91 000,00	91 000,00		91 000,00	90 596,88	99,56%			90 596,88	99,56%
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie jego okolicy przy Przedszkolu nr 64										
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 64. Sfinansowano montaż ogrodzenia, urządzeń na plac zabaw (bujak, huśtawka boccie, gniazdo, piaskownica, zestaw kółko+krzyżyk, sklepik+tablica), ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej.										
80115		<b>Technika</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Centrum Aktywności Sportowej Bronowice I etap 1/</b>	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji Centrum Aktywności Sportowej Bronowice na terenie Zespołu Szkół Budowlanych										
		realizacja: W kwietniu podpisano umowę na kwotę 46.740,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk przy Zespole Szkół Budowlanych z terminem realizacji do 16 sierpnia 2019 r.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kalinie</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: doposażenie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Reymonta przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych)										
		realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Nasz Stawinek</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		WYDZIAŁ SPORTU	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie 120 godz. wakacyjnych zajęć sportowych										
		realizacja: Podpisano umowę na zorganizowanie w okresie wakacyjnym zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci.										
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 982 000,00	7 633 700,00	625 000,00	7 008 700,00	68 105,57	0,89%	56 923,80	9,11%	11 181,77	0,16%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: zakup koszy na psie odchody										
		realizacja: Realizacja zadania zaplanowana na miesiące sierpień - wrzesień br.										
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	325 000,00	325 000,00	25 000,00	300 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Łącznik rowerowy</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia wzdłuż ogrodzenia Browaru oraz łąka kwietna na skarpie od strony ul. Zamojskiej										
		realizacja: Nasadzenia zaplanowano na II półrocze po zakończeniu prac budowlanych (realizowanych w ramach rozdz. 60017).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Zielone Czuby</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	94 000,00	0,00								





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	206 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: realizacja pierwszego etapu zagospodarowania tzw. "Lasku na Porębie" poprzez wykonanie: ciągów pieszych, oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury; wykonanie projektu rewitalizacji skweru na osiedlu Widok, obok pętli autobusowej na ul. Filaretów, modernizacja nawierzchni boiska i montaż piłkochwyłów										
		realizacja: Trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej.										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	334 000,00		334 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej - II etap - odcinek od słupa nr 33 (granica posesji nr 44 i 46) do ul. Odległej; montaż 12 słupów oświetlenia drogowego										
		realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 152.520,00 zł na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami przy ul. Wólczańskiej od istniejącego słupa nr 33 do istniejącego oświetlenia w ul. Odległej - etap II. Zakres umowy obejmuje długość trasy kablowej – 712 m, ułożenie kabla - 841 m, wykonanie przecisków mechanicznych – 41 m, montaż 20 szt. słupów, opraw i wysięgników, rekultywację terenów zielonych oraz odtworzenie terenu po wykopach. Termin wykonania umowy do dnia 29.11.2019 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48</b>	159 000,00	159 000,00		159 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	159 000,00	159 000,00		159 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia drogowego ul. Kasprowicza - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i lampami - 12 szt.										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na kwotę 158.000,01 zł. W ramach zadania planuje się wykonać oświetlenie po jednej stronie odcinka ul. Jana Kasprowicza od ul. Melgiewskiej do terenów kolejowych oraz drugiego odcinka od ul. Dziubińskiej w kierunku ul. Turystycznej - 7 latarni. Termin realizacji zadania 30.11.2019 r.										
90095		Pozostała działalność	6 299 000,00	6 950 700,00	576 000,00	6 374 700,00	68 105,57	0,98%	56 923,80	9,88%	11 181,77	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II</b>	1 500 000,00	1 967 700,00		1 967 700,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500 000,00	1 967 700,00		1 967 700,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką										
		realizacja: Zawarto umowę (z terminem realizacji zadania - październik 2019 r.) na zagospodarowanie wąwozu Jana Pawła II od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II obejmujące m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego z zatokami na siedziska oraz oświetleniem, wykonanie: placu zabaw, schodów terenowych łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką oraz wybiegu dla psów. W okresie sprawozdawczym usunięto kolizję energetyczną i telekomunikacyjną oraz przygotowano elementy ciągów pieszo-rowerowych. Płatności na kwotę 645.429.29 zł dokonano w sierpniu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Alejami wąwozu dla Czechowa</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: rewitalizacja wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego poprzez naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek i pojemników na psie odchody										
		realizacja: Trwają uzgodnienia projektu wykonanego w 2018 roku z Miejskim Architektem Zieleni.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu</b>	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na budowę ciągu pieszego ze schodami terenowymi wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu (kwota 149.950,00 zł, termin realizacji 31.08.2019 r.)</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie</b>	1 200 000,00	1 384 000,00		1 384 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	1 384 000,00		1 384 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, budowa chodnika łączącego wąwóz z ul. Jana Pawła II i ul. Szafrówą, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na śmieci</i>										
		<i>realizacja: Wykonano doświetlenie amfiteatru (płatność na kwotę 34.194,00 zł nastąpiła w lipcu). W lipcu zawarto umowę na dokończenie i wyposażenie Parku Jana Pawła II obejmujące m.in. budowę drogi rowerowej i ciągu pieszego wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Nadbystrzyckiej oraz placu zabaw, placu parkour oraz wykonanie trawników. Termin realizacji zadania 30.11.2019 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Nasza Dzielnica - Sławinek</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00	1 071,77	0,36%			1 071,77	0,36%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	1 071,77	0,36%			1 071,77	0,36%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie infrastruktury miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej, modernizacja boiska przy ul. Baśniowej</i>										
		<i>realizacja: Dokonano opłaty przyłączeniowej (oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz zasilania altany przy ul. Baśniowej). Realizacja zadania po odbiorze dokumentacji.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy</b>	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry)</i>										
		<i>realizacja: Przeprowadzono postępowania w wyniku których nie udało się wyłonić wykonawcy robót.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Wokół Sygnału - od nowa</b>	200 000,00	200 000,00		200 000,00	8 610,00	4,31%			8 610,00	4,31%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00	8 610,00	4,31%			8 610,00	4,31%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego wraz z oświetleniem oraz ustawieniem ławek</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw i rekreacji przy ul. Słowackiego (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy). Podjęto działania związane z procedurą wyboru wykonawcy robót w celu rozpoczęcia realizacji I etapu zadania, tj. oświetlenie i monitoring placu zabaw i rekreacji, wykonanie chodnika i ogrodzenia placu zabaw, dostawa i montaż częściowego wyposażenia placu zabaw.</i>										


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Chodnikiem przez Bystrzycę</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika wraz z oświetleniem na przedłużeniu ulicy Rąbłowskiej do ulicy Romera wraz z instalacją oświetlenia, stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na kwotę 7.872,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej oraz monitoring stacji naprawy rowerów.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji</b>	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Armii Krajowej z oświetleniem i odwodnieniem do istniejącego ciągu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na kwotę 23.677,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego od ul. Armii Krajowej do istniejącego ciągu pieszego w rejonie SP nr 38 z oświetleniem i odwodnieniem. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Inwestycje na Kośminku!</b>	38 000,00	38 000,00		38 000,00	1 500,00	3,95%			1 500,00	3,95%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	38 000,00	38 000,00		38 000,00	1 500,00	3,95%			1 500,00	3,95%
		<i>planowany zakres rzeczowy: zagospodarowanie okolicy przy placu zabaw przy ul. Skrzynickiej</i>										
		<i>realizacja: Wykonano zagospodarowanie okolicy placu zabaw, tj. zamontowano 4 ławki, kosz na śmieci, 12 lamp fotowoltaicznych oraz przeniesiono z terenu Parku Ludowego dwa urządzenia siłowni zewnętrznej. W II półroczu zadanie będzie kontynuowane.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Nasz Sławinek</b>	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja chodnika przy boisku w kierunku ul. Nałęczowskiej; wykonanie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza</i>										
		<i>realizacja: W maju br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Węglarza. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.</i>										



159



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		169 999,00	169 999,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miasto kamienic		169 999,00	169 999,00							
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		169 999,00	169 999,00							
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie programu rewitalizacji lubelskich kamienic w obrębie Starego Miasta										
		realizacja: W lipcu ogłoszono konkurs na stworzenie książki standardów dla obszaru Starego Miasta w nawiązaniu do Lubelskiej Księgi Standardów, przygotowanie na bieżąco niezbędnych materiałów służących komunikacji i promocji zadania, a także prowadzenie konsultacji społecznych, z terminem składania ofert do 7 sierpnia br. Zadanie realizowane będzie w II połowie br.										
926		Kultura fizyczna	10 574 806,00	10 506 106,00	1 409 806,00	9 096 300,00	2 969 591,87	28,27%	870 000,00	61,71%	2 099 591,87	23,08%
	92601	Obiekty sportowe	6 975 000,00	6 906 300,00		6 906 300,00	9 591,87	0,14%			9 591,87	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	2 500 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00	1 476,00	0,06%			1 476,00	0,06%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 500 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00	1 476,00	0,06%			1 476,00	0,06%
		planowany zakres rzeczowy: budowa boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusalka, budowa wjazdu i odtworzenie ogrodzenia										
		realizacja: Wykonano aktualizację kosztorysu i w marcu 2019 roku zawarto umowę na kwotę 2.433.753,00 zł z terminem realizacji do dnia 20 grudnia 2019 roku na budowę boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Rusalka. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty przygotowawcze (wycinka drzew, demontaż masztów), wykonano także roboty ziemne, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod płytę i przeszkody skateparku, montaż fundamentów, ułożenie kabli i uziorów.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 500 000,00	1 933 000,00		1 933 000,00	6 765,00	0,35%			6 765,00	0,35%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500 000,00	1 933 000,00		1 933 000,00	6 765,00	0,35%			6 765,00	0,35%
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyty i wykonanie monitoringu (w tym z FRKF - 281.700,00 zł)										
		realizacja: Zaktualizowano dokumentację na przebudowę boiska wraz z oświetleniem. W dniu 17 lipca 2019 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Trwają przygotowania do zawarcia umowy z wykonawcą. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 281.700,00 zł.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	2 000 000,00	1 348 300,00		1 348 300,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 000 000,00	1 348 300,00		1 348 300,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa budynku szatniowo-gospodarczego (termomodernizacja, modernizacja szatni oraz pomieszczeń na siłownię i salę fitness), wyposażenie, modernizacja schodów, wykonanie monitoringu										
		realizacja: Realizację zadania zaplanowano na II półrocze.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - <b>Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00	1 350,87	0,45%			1 350,87	0,45%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	1 350,87	0,45%			1 350,87	0,45%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa dwóch boisk do siatkówki i do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Słowian</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. W dniu 10 czerwca 2019 roku zawarta została umowa na kwotę 214.245,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2019 roku na budowę dwóch boisk do siatkówki i do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Słowian.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Boiska na terenach LKJ</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boisk na terenach LKJ</i>										
		<i>realizacja: W dniu 30 lipca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 144.217,50 zł z terminem realizacji do dnia 29 listopada 2019 roku na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z zespołem boisk piłkarskich oraz niezbędną infrastrukturą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami: Przeskok, Ciepła i Krochmalną.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych</b>	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni płyty boiska przy ul. Daszyńskiego, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych</i>										
		<i>realizacja: Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji. Planuje się opracowanie dokumentacji do końca września br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie</b>	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem</i>										
		<i>realizacja: Trwa przygotowanie przetargu na budowę siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem. Inwestycja planowana do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj.</i>										
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>		<b>2 190 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>95,43%</b>			<b>2 090 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II <b>etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich</b>	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%			290 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%			290 000,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem tymczasowych trybun z siedziskami dla kibiców</i>										
		<i>realizacja: W wyniku objęcia 2 900 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. zakupiono i zamontowano tymczasowe trybuny z siedziskami dla kibiców.</i>										





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap</b>	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich (projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologiczny oraz drogowy ukształtowania terenu)</i>										
		<i>realizacja: W wyniku objęcia 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. wykonano m.in. projekt budowlany II etapu przebudowy stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich, remont odwodnienia liniowego toru żużlowego, remont trybun wraz z dostawą i montażem krzesełek, wymianę ogrodzenia wraz z robotami brukarskimi oraz remont pomieszczeń wraz z robotami elewacyjnymi.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie</b>	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 1 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont skate parku przy ul. Herbowej</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy - boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych m.in. trybuna mobilna, piłkochwyty, monitoring boisk, dodatkowa modernizacja boisk</i>										
		<i>realizacja: Objęto 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace i zakupy uzupełniające dotyczące boisk treningowych m.in. trybuna mobilna, piłkochwyty, monitoring boisk, dodatkowa modernizacja boisk. Spółka rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy prac. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego zadaszanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadaszanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka</i>										
		<i>realizacja: Objęto 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadaszanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka. Spółka rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy prac. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 409 806,00</b>	<b>1 409 806,00</b>	<b>1 409 806,00</b>		<b>870 000,00</b>	<b>61,71%</b>	<b>870 000,00</b>	<b>61,71%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Aktywni Młodzi Pełni Pasji</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00		190 000,00	63,33%	190 000,00	63,33%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		190 000,00	63,33%	190 000,00	63,33%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie 10 zajęć sportowych przez 25 tygodni dla osób w wieku 16-26 lat - mieszkańców Lublina - wynajem obiektów i urządzeń, obsługa zajęć i koordynator, promocja, zakup sprzętu										
		realizacja: W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży mieszkającej, uczącej się i studiującej w Lublinie w wieku 16-26 lat. Zajęcia prowadzone są w zakresie następujących dyscyplin: kajakarstwo, strzelectwo, wspinaczka sportowa, squash, fitness, tenis, siła/kondycja, paintball, pływanie, taniec, szermierka. Ponadto przewidziano e-sportową rywalizację z wykorzystaniem gier komputerowych. Zadanie realizowane jest przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Aktywny Lublin</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00		180 000,00	60,00%	180 000,00	60,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		180 000,00	60,00%	180 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców (900 jednostek treningowych w okresie od 1 lutego do 1 listopada) - wynajem obiektów sportowych, zakup lub wynajem sprzętu, obsługa instruktorska, administracyjno-księgowa, techniczna, koordynator projektu, promocja										
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. W ramach projektu instruktorzy i trenerzy prowadzą bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Realizowane są treningi w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. z zumbi, fitnessu, aqua aerobiku, szachów, boccia i biegów. Zajęcia odbywają się w różnych dzielnicach miasta.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Aktywny Student</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00		190 000,00	63,33%	190 000,00	63,33%		
		WYDZIAŁ SPORTU	300 000,00	300 000,00	300 000,00		190 000,00	63,33%	190 000,00	63,33%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) - wynajem obiektów sportowych, promocja i obsługa projektu w tym instruktorska, zakup sprzętu, udział w zawodach										
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin. W ramach projektu realizowany jest cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów lubelskich uczelni (UMCS, PL, UP, UM, KUL). Łącznie zostanie zorganizowane ponad 1 200 jednostek zajęć.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Aktywny Uczeń</b>	299 950,00	299 950,00	299 950,00		180 000,00	60,01%	180 000,00	60,01%		
		WYDZIAŁ SPORTU	299 950,00	299 950,00	299 950,00		180 000,00	60,01%	180 000,00	60,01%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych, drużynowych i indywidualnych, z różnych dziedzin sportowych, stanowiących uzupełnienie zajęć z wychowania fizycznego przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin; wynajem obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowych, spotkania ze znanymi sportowcami, zakup sprzętu, obsługa instruktorska i techniczna, a także koordynator projektu i promocja projektu										
		realizacja: Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez trenerów i instruktorów stanowią uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego w szkołach i mają na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania nowych dyscyplin sportu, m.in. wspinaczki sportowej, squasha, zajęć na trampolinach, fitnessu, tenisa ziemnego, sztuk walki, szermierki i ergometru wioślarskiego. Ponadto w ramach realizacji zadania w II półroczu br. zorganizowane zostaną treningi ze znanymi sportowcami. Zadanie realizowane jest przez Fundację "Lubelska Manufaktura Inspiracji".										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - <b>Amatorskie Ligi Lublina</b>	209 856,00	209 856,00	209 856,00		130 000,00	61,95%	130 000,00	61,95%		
		WYDZIAŁ SPORTU	209 856,00	209 856,00	209 856,00		130 000,00	61,95%	130 000,00	61,95%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie amatorskich rozgrywek w futsalu, piłki nożnej oraz piłki siatkowej - wynajem obiektów, obsługa sędziowska, medyczna, techniczna, organizacja kursu, koszty koordynacji i administracyjne, zakup sprzętu, nagrody, promocja										
		realizacja: W ramach projektu mającego na celu promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta jako bezpiecznej i zdrowej formy spędzania czasu organizowane są rozgrywki futsalu, piłki siatkowej i nożnej, tenisa stołowego, szachów i siatkówki plażowej. Ponadto przeprowadzony zostanie kurs sędziowski zakończony egzaminem w dyscyplinach piłka nożna i futsal. Zadanie realizowane jest przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.										