




Płyta nadstawkowa



Płyta podstawowa z nożem



do gł. <3,80m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A


(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)

Wariant B

(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW
3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3\text{m}$)
4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczenie zasypek
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypek

PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA



"SANIT-GAZ" s.c.		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20-471 Lublin ul. Olszewskiego 8 tel. 444-10-29, fax 444-10-28	
AKTUALIZACJA Projektu Budowlano-Wykonawczego obiekt: SIĘĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BYŁEGO POLIGONU WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej – III etap		nr zlecenia:	
specjalność:		skala:	
projektował:		data:	
opracował:		03.2007r.	
sprawdził:		numer rysunku:	
inż. Ryszard Jabłoński		K10	
mgr inż. Tadeusz Matek		2611/Lb/85	
techn. Danuta Rybicka			
inż. Ryszard Jabłoński			

OBUDOWA WYKOPÓW