

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE
REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE

S. Z. G. Sp. z o.o.

20-016 Lublin ul.Narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19


**PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
BADANIA STANU FUNDAMENTÓW
PROJEKT IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH
POZIOMYCH I PIONOWYCH**

Obiekt: Pomnik Unii Lubelskiej
Lublin Plac Litewski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Inwestor: Gmina Lublin
Lublin Pl. Wł. Łokietka 1

Opracował: inż. Ryszard Zawisza
upr. Nr 1881/Lb/83
upr. C.U.G. Nr 14018/VII/78


Ryszard Zawisza
upr. Nr 1881/Lb/83
upr. C.U.G. Nr 14018/VII/78

Lublin – listopad 2007 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

1. . . .

Przewidywany zakres robót obejmuje wykonanie prac remontowych pomnika.

Kolejność robót:

1.1. Fundamenty

- zabezpieczenie i przygotowanie terenu robót
- rozebranie opasek wraz z podbudową
- odkopanie ścian fundamentowych
- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w murze
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- zlikwidowanie wykopów

1.2. Cokół i kolumna pomnika

- demontaż płyt okładzinowych i ich odnowa
- montaż rusztowań
- remont części zewnętrznej i wewnętrznej pomnika
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- rozbiórka rusztowań
- uprzątnięcie terenu budowy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Pomnik Unii Lubelskiej

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- pomnik znajduje się przy trasie pieszo-jezdnym

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Na etapie prowadzenia prac remontowo-renowacyjnych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- przy pracach na wysokościach (rusztowania, pomosty robocze)
- prace w wykopach
- roboty przy skuwaniu tynków
- sprzęt budowlany (betoniarki)
- narzędzia (elektromechaniczne, spalinowe, ręczne)
- sprzęt transportowy

Wyszczególnione wyżej zagrożenia występują na etapie wszystkich prowadzonych prac przy pomniku.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników polegający na:

- zapoznaniu pracowników z zakresem prac
- wskazaniu miejsc, gdzie ewentualnie mogłyby powstać zagrożenia
- omówieniu i wskazaniu bezpiecznych metod pracy gwarantujących bezpieczeństwo
- dokonaniu szkolenia w zakresie BHP i PPOŻ na stanowisku pracy

Powyższe elementy instruktażu dotyczą wszystkich prowadzonych pracach.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszystkie prace należy wykonywać stosując obowiązujące instrukcje oraz obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ, a w szczególności:

- wyposażenie w sprzęt medyczny
- wyposażenie w sprzęt PPOŻ
- wyznaczenie bezkolizyjnych dróg ewakuacyjnych
- wydzielenie stref bezpieczeństwa wokół obiektu
- zastosować środki ochrony zbiorowej w rusztowaniach, pomostach roboczych, otworach, w szczególności: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 r.).

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie osób na Placu Litewskim poprzez szczelne ogrodzenie terenu robót, osiatkowanie rusztowań i wykonanie zadaszeń ochronnych.

- Osoby przebywające w wykopach, w pobliżu rusztowań oraz na rusztowaniach należy wyposażyć w kaski ochronne oraz obuwie ochronne.

6. Ustalenie zakresu oddziaływania inwestycji.

Inwestycja polega na wykonaniu robót remontowych i renowacyjnych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych Pomnika Unii Lubelskiej.

Prace będą wykonywane w obrębie wyżej wymienionego obiektu.

Przy ich realizacji i przestrzeganiu warunków ich wykonania podanych w projekcie nie wystąpią zagrożenia dla pracowników wykonujących te prace, jak i dla osób postronnych pozostających poza strefą terenu robót. Nie istnieją też zagrożenia środowiskowe.

W związku z powyższym ocenia się, że skutki prowadzenia robót remontowych i renowacyjnych nie będą się przenosić na tereny przyległe. Nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.