

ERRATA

Do projektu wykonawczego – architektura i sanitarnego wykonawczego dla zadania
TERMMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25
w Lublinie przy ul. Sierociej 17

Obiekt	Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie ul. Sieroca 17
Nazwa dokumentacji	Do projektu wykonawczego – architektura i sanitarnego wykonawczego
Inwestor	Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1
Adres inwestycji	Lublin, ul. Sieroca 17

Lp.	Opisy techniczny	Winno być/otrzymuje brzmienie/uzupełnia się
1	Projekt wykonawczy <i>Architektura</i> Opis – str. 8, pkt 6.1 c <i>(A)</i> Jest: oczyścić stropodach budynku szkoły (resztki żużla i inne) dla możliwości ułożenia płyt izolacyjnych	oczyszczenie stropodachu z żużla w ilości 64,20 m ³ wraz z wywozem poza teren budowy
2	Projekt wykonawczy architektura Opis – str. 13 pkt 6.14 roboty ziemne - po wykonaniu robót wykopy zasypać piaskiem	Należy przyjąć jak w przedmiarze w poz. 36 i 37 , piasek mieszany z ziemią
3	W projekcie wykonawczym – architektura napisano , że należy skuć wszystkie tynki powyżej linii cokołu (pkt. 6.1a)	Tynki z elewacji należy skuć odpadające i odparzone , ościeży wszystkie z uwagi na docieplenie gładów
4	W projekcie wykonawczym – architektura w pkt. 7.4. opisanego w których oknach należy zamontować kraty.	Kraty należy wykonać wg. opisu w projekcie wykonawczym architektura (wszystkie kraty nowe)
5	Projekt sanitarny wykonawczy Opis – str. 6 pkt 8.2 Jest: kanały przed rozpoczęciem należy oczyścić z gruzu , śmieci i innych zbędnych materiałów	Oczyszczenie kanałów z gruzu i innych zbędnych materiałów w ilości około 4,20m ³

Opracował: Adam Maksymiuk



Dyrektor
Wydziału Inżynierii i Remontów
inż. Tadeusz Dziuba