HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE DLA LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO LUBLIN - ZADANIE 4

			2020	2021												2022						
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec
1	ZADANIE 4	163 117 204,39																				
1.1	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC	271 750,19			[illegible]	[illegible]																
1.2	BUDYNEK DWORCA - KONSTRUKCJA ŻELBETOWA	21 544 182,83																				
1.2.1	Roboty ziemne	8 302 235,02				557 236,40	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	800 000,00	700 000,00	165 002,17								
1.2.2	Fundamenty	13 013 826,91					2 038 368,08	3 878 321,28	2 601 314,85	2 601 314,85	2 096 548,83											
1.2.3	Konstrukcja żelbetowa	6 337 517,84																				
1.2.3.1	Ściany żelbetowe - oporowe	346 513,14							98 300,00	97 000,00	89 000,00	62 213,14										
1.2.3.2	Ściany żelbetowe	1 154 404,87					40 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	64 404,87									
1.2.3.3	Filary żelbetowe	7 506,58							7 506,58													
1.2.3.4	Słupy żelbetowe	571 575,19							50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	101 575,19									
1.2.3.5	Stropy żelbetowe [illegible]	5 463 848,16							800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 063 848,16									
1.2.3.6	[illegible]	472 333,19								126 800,00	124 126,00		121 000,00	100 408,19								
1.2.3.7	Schody żelbetowe	215 203,37								105 126,30			110 077,07									
1.2.3.8	[illegible]	25 294,38										25 294,38										
1.2.3.9	[illegible]	1 150 381,68					123 458,08	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	126 923,60								
1.2.4	Konstrukcja stalowa	513 587,26																				
1.2.4.1	[illegible]	465 212,27													136 000,00	166 212,27	150 000,00					
1.2.4.2	[illegible]	48 374,79																	48 374,79			
1.3	STACJA TRAFO	204 932,83																				
1.3.1	Roboty ziemne	19 799,19									19 799,19											
1.3.2	Konstrukcja żelbetowa	185 153,41										115 213,00	69 940,41									
1.4	[illegible]	12 179,48																				
1.4.1	Wanna szczelna	10 128,70												10 128,70								
1.4.2	Fundamenty pod pompy [illegible]	2 050,72												2 050,72								
1.5	KONSTRUKCJA ZADASZENIA [illegible]	34 596 487,22																				
1.5.1	[illegible]	27 906 638,30										300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	5 215 455,76	4 300 000,00	4 060 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 033 590,05	2 287 592,39
1.5.2	[illegible]	6 793 568,87											300 000,00	300 000,00	300 000,00	693 568,87	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
1.6	BUDYNEK DWORCA	28 444 917,22																				
1.6.1	[illegible]	248 676,12												130 000,00	118 676,12							
1.6.2	[illegible]	1 579 456,88																				
1.6.2.1	Parking	314 342,88												62 000,00	38 200,00	120 204,38	94 148,24					
1.6.2.2	Poziom 0	579 667,16														117 226,00	148 500,00	148 335,00	175 908,18			
1.6.2.3	Poziom 1	127 767,92															9 792,32	40 236,00	45 896,00	32 514,60		
1.6.2.4	Kond. Techniczna	57 299,03																		17 000,00	40 299,03	
1.6.3	[illegible]	2 625 165,04																				
1.6.3.1	Parking	1 797 168,95															350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	257 798,55	
1.6.3.2	Poziom 0	545 045,16																90 000,00	110 000,00	150 000,00	115 250,00	62 598,18
1.6.3.3	Poziom 1	149 658,84																	16 000,00	40 236,00	60 799,30	38 433,54
1.6.3.4	Kond. Techniczna	135 604,29																			58 236,00	58 568,29
1.6.4	[illegible]	3 335 713,88																				
1.6.4.1	Parking	258 288,64																	90 503,52	65 556,00	60 947,36	32 381,96
1.6.4.2	Poziom 0	45 790,74																		15 381,50	30 409,24	
1.6.4.3	Poziom 1	51 504,84																			25 213,68	26 791,29
1.6.4.4	[illegible]	3 004 641,25															400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	204 641,19
1.6.5	[illegible]	148 254,45									79 950,00	68 298,45										
1.6.6	[illegible]	1 455 505,75															250 000,00	290 218,21	290 221,33	300 000,00	324 066,35	
1.6.7	[illegible]	1 824 767,11																449 456,00	456 288,00	400 000,00	254 798,00	257 953,18
1.6.8	Dach	7 759 585,34												15 000,00	100 000,00	358 987,00	1 300 000,00	1 436 836,00	1 466 425,00	1 575 000,00	1 370 000,00	475 078,34
1.6.9	Elewacja	3 381 155,85																				
1.6.9.1	Elewacja	2 413 166,21															353 666,23	425 666,00	425 666,00	425 666,00	425 666,00	355 706,21
1.6.9.2	[illegible]	967 996,54																	250 000,00	250 000,00	250 000,00	217 995,54
1.6.10	[illegible]	113 918,27																		58 038,01	55 883,86	
1.6.11	[illegible]	2 225 775,15																				
1.6.11.1	[illegible]	179 521,54												100 000,00	79 521,54							
1.6.11.2	[illegible]	138 465,16																69 234,00	69 227,16			
1.6.11.3	[illegible]	2 891 770,62												80 000,00	80 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	331 770,62	
1.6.12	[illegible]	1 082 936,85																				
1.6.12.1	[illegible]	1 045 926,00							250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	45 926,00									
1.6.12.2	[illegible]	36 910,85																				36 910,85
1.6.13	[illegible]	128 330,73																				
1.6.13.1	[illegible]	67 114,74																			37 000,00	30 114,74
1.6.13.2	[illegible]	36 251,21																				36 251,21
1.6.13.3	[illegible]	22 964,48																				22 964,48
1.7	WIATY PERONOWE	17 351 714,58																				
1.7.1	Dach	17 351 714,58														600 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 251 714,58	600 000,00	400 000,00
1.8	[illegible]	307 845,87																				
1.8.1	[illegible]	20 127,21						10 400,00	9 727,21													
1.8.2	Dach	47 234,05									47 234,05											
1.8.3	Elewacja	185 395,87										45 365,87	90 000,00	40 000,00								
1.8.4	[illegible]	49 806,84										36 528,00	13 278,84									
1.8.5	Posadzki	7 166,29												7 166,29								
1.8.6	Ściany	16 791,09												8 791,32	7 999,77							
1.8.7	Sufity	5 729,22													5 729,22							
1.9	DROGI	6 423 565,61																				
1.9.1	Roboty przygotowawcze	142 558,81																				
1.9.1.1	[illegible]	142 558,81							35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 400,00										8 168,81
1.9.2	Roboty ziemne	230 305,73																				
1.9.2.1	[illegible]	138 077,04									45 000,00	47 000,00	46 077,04									
1.9.2.2	[illegible]	187 181,88																130 000,00	57 181,88			
1.9.3	Podbudowy	1 608 475,77																				
1.9.3.1	[illegible]	48 666,73						48 666,73														
1.9.3.2	[illegible]	36 891,53							36 891,53													
1.9.3.3	[illegible]	450 526,83						71 236,06	68 236,00	89 476,00	72 525,00	79 800,00	48 751,82									
1.9.3.4	[illegible]	877 905,21								80 205,34	111 300,00	156 526,00	146 236,00	26 068,00	75 746,32	135 676,00	125 947,38					
1.9.3.5	[illegible]	475 285,27								95 871,01	95 856,00	115 900,00	99 734,95	58 583,31								
1.9.4	Nawierzchnie	3 363 645,33																				
1.9.4.1	[illegible]	2 564 257,38													75 000,00	99 000,00	523 000,00	568 000,00	909 902,86	1 223 854,00	344 000,00	
1.9.4.2	[illegible]	748 949,33														130 000,00	132 907,24	148 856,00	179 326,33	148 923,21		
1.9.4.3	[illegible]	455 533,58																	230 436,00	204 628,00	160 325,00	
1.9.4.4	[illegible]	36 617,77																36 617,77				
1.9.4.5	[illegible]	73 520,22																	36 619,84	37 502,86		
1.9.4.6	[illegible]	233 448,37																	96 300,00	52 251,04	48 903,33	
1.9.4.7	[illegible]	2 416,80																2 416,80				
1.9.5	[illegible]	1 042 425,77																				
1.9.5.1	[illegible]	71 610,15														46 801,00	24 809,15					
1.9.5.2	[illegible]	116 230,40														11 200,00	21 226,00	21 300,00	31 467,00	16 403,40		
1.9.5.3	[illegible]	5 734,34														5 734,34						
1.9.5.4	[illegible]	73 136,24														39 100,00	34 036,24					
1.9.5.5	[illegible]	775 812,84										77 256,03	77 256,00	77 256,01	80 000,00	73 215,00	73 300,00	73 324,00	143 000,00	110 526,84		
1.9.6	[illegible]	128 264,40																				
1.9.6.1	[illegible]	33 027,21																				33 027,21
1.9.6.2	[illegible]	95 237,19																			40 000,00	55 237,19
1.10	[illegible]	1 014 041,38			95 271,70	48 [illegible]												164 827,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	34 041,38
1.11	MAŁA ARCHITEKTURA	5 440 569,75																				
1.11.1	[illegible]	1 303 255,55																300 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	303 255,55
1.11.2	MAŁA ARCHITEKTURA [illegible]	339 625,63																		80 524,12	150 000,00	98 705,51
1.11.3	[illegible]	535 005,80														50 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 005,80	30 000,00
1.11.4	[illegible]	75 504,79						75 504,79														
1.11.5	[illegible]	264 892,05																	80 000,00	70 000,00	70 000,00	44 892,05
1.12	INSTALACJE SANITARNE	12 155 535,37																				
1.12.1	[illegible]	6 522 045,21					50 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	88 921,77	8 476,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	495 846,31
1.12.2	[illegible]	2 068 544,60										150 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	362 759,00	350 000,00	300 000,00	70 000,00	50 000,00	36 000,60
1.12.3	[illegible]	230 800,62											110 000,00	110 000,00								10 800,62
1.12.4	[illegible]	3 333 075,84											150 000,00	250 000,00	250 000,00	1 629 326,00	700 000,00	250 000,00	234 052,21	160 000,00	160 000,00	58 457,43
1.13	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	28 556 775,38																				
1.13.1	[illegible]	16 109 914,88					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 000,00	500 000,00	2 350 000,00	2 993 000,00	2 980 000,00	2 790 012,00	2 600 012,00	1 900 000,00
1.13.2	[illegible]	338 715,09										110 000,00	132 698,00	93 017,09								
1.13.3	[illegible]	5 996 165,21														300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	295 665,21
1.13.4	[illegible]	18 976,18																18 976,18				
1.13.5	[illegible]	686,34																686,34				
1.13.6	[illegible]	6 548 775,56														300 000,00	600 000,00	1 260 325,36	1 260 325,36	1 260 325,36	1 260 325,36	857 477,14
		Wartość netto miesięcznie	0,00 zł	0,00 zł	175 381,23 zł	1 111 636,39 zł	3 422 226,55 zł	4 329 625,70 zł	5 937 222,58 zł	6 659 522,53 zł	6 111 437,52 zł	4 238 503,54 zł	4 603 520,18 zł	3 798 117,72 zł	1 509 846,13 zł	9 600 429,77 zł	14 574 661,90 zł	22 187 514,84 zł	22 603 003,44 zł	21 519 862,90 zł	17 521 405,47 zł	8 469 267,70 zł
		Wartość netto rocznie	0,00 zł	41 413 698,42 zł												121 703 305,97 zł						
		Całość netto	163 117 204,39 zł																			

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin, NIP: [illegible]
Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
Inż. Kazimierz [illegible]