


**ANEKS NR 2**

zarejestrowany pod NR **34 / IR / 17**

do umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r.



zawarty w Lublinie w dniu **22.03** 2017 r. pomiędzy:

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

1. Artura Szymczyka - Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin
2. Tadeusza Dziubę - Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin

zwaną dalej „Zamawiającym Wiodącym”, i

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, reprezentowanym przez:

1. prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Budimex Spółką Akcyjną z siedzibą: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001764, NIP: 526-10-03-187, Regon: 010732630, wysokość kapitału zakładowego 127 650 490,00 złotych, reprezentowaną przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02.01.2017 r.:

1. Tomasza Paprockiego – Dyrektora Rejonu 5 w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi także łącznie „Stronami”.

**§ 1**

Strony łączy umowa Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r., której przedmiotem jest zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” – zwana dalej „umową”.

**§ 2**

W związku z prowadzeniem – odrębnie zleconych - interwencyjnych archeologicznych badań ratowniczych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych przedmiotem umowy na licznych frontach obszaru zainwestowania (w załączeniu do niniejszego aneksu tabela określająca wstrzymanie i zwolnienie robót budowlanych według ustaleń i protokołów służb konserwatorskich – załącznik Nr 2 do aneksu) i brakiem późniejszej możliwości nadrobienia w całości - niezawinionego przez Wykonawcę - opóźnienia, ze względu na długotrwałe utrzymujące się niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym (ujemne temperatury, obfite opady śniegu), zachodzi obiektywnie uzasadniona

podstawa dla dokonania zmiany (wydłużenia) terminu realizacji przedmiotu umowy w trybie i na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. k) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. k) umowy, z zachowaniem wymogu § 3 ust. 1 pkt. 19 zd. 2 oraz § 14 ust. 6 umowy. Skutkuje to dalej zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego robót - załącznika Nr 2 do umowy i harmonogramu rzeczowo – finansowego robót uzupełniających - załącznika Nr 5 do umowy, w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 7 lit. b) oraz ust. 3 ad pkt. 7 lit. b) umowy.

Mając zatem na uwadze powyższe, obie Strony działając na podstawie przywołanych wyżej postanowień umownych i w związku z § 15 ust. 1 i ust. 4 umowy, zgodnie postanawiają zmienić jej treść w sposób następujący:

1) § 4 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 maja 2017 r.”

2) harmonogram rzeczowo – finansowy robót - załącznik Nr 2 do umowy, otrzymuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszego aneksu,

3) harmonogram rzeczowo – finansowy robót uzupełniających - załącznik Nr 5 do umowy, otrzymuje treść jak załącznik Nr 4 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Aneks niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego Wiodącego i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY WIODĄCY:**

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji i Planów

mgr Tomasz Dziuba

**ZAMAWIAJĄCY:**

REKTOR

mgr dr hab. Stanisław Michalski

**WYKONAWCA:**

DYREKTOR REJONU

Tomasz Paprocki

Załącznik:

1. Kserokopia wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (pismo z dnia 24.02.2017 r. znak: L.dz. 2017/126/PPL/KK wraz z pismem z dnia 29.07.2016 r. znak: L.dz.

SUDIMEX SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa  
egon: 010732630, NIP 526-10-03-187

**KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:**

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

**KONTRASYGNATA KWESTORA:**

mgr Mieczysław Rycerz

2016/64/PPL/KK).

2. Tabela określająca wstrzymanie i zwolnienie robót budowlanych według ustaleń i protokołów służb konserwatorskich.
3. Aktualny załącznik Nr 2 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy robót.
4. Aktualny załącznik Nr 5 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy robót uzupełniających.




Stellmex SA  
Klarsenikowa Kozaraka - Przebudowa Placu Litewskiego 3, Lublin  
ul. Plac Litewski 1, Lublin

19/IR

H. Usaj  
pismo o przyjęciu  
kwalifikacji  
P. Dąb Sierpcowski

Lublin, dnia 24.02.2017r.



Gmina Lublin  
Wydział Inwestycji i  
Remontów Urzędu Miasta  
ul. Podwale 3  
20-117 Lublin

L.dz. 2017/126/PPL/KK

Dotyczy: Przebudowa Placu Litewskiego w Lublinie. Dotyczy umowy nr 19/IR/16

W nawiązaniu do naszego pisma znak 2016/64/PPL/KK z dnia 29 lipca 2016 r., w którym to informowaliśmy Państwa o okolicznościach uniemożliwiających Generalnemu Wykonawcy realizację prac zgodnie z przyjętym harmonogramem (m. in. konieczność wykonania ratowniczych badań archeologicznych), informujemy, iż ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym, pomimo podjęcia wszystkich możliwych działań naprawczych, nie udało się w całości nadrobić 4 miesięcznego, niezawinionego opóźnienia wynikającego z przyczyn niezależnych od BUDIMEX S.A.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności, BUDIMEX S.A. wnosi o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nr 19/IR/16 do dnia 31 maja 2017 r. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Z poważaniem,

Urząd Miasta Lublin, ul. Świdnicka 1, 20-031 Lublin, tel. 81 432 22 00, fax 81 432 22 01, e-mail: biuro@miasto.lublin.pl, www.miasto.lublin.pl





Wstrzymanie i zwolnienie robot budowlanych wg ustaleń i protokołów służb konserwatorskich				
Data wstrzymania	Opis / miejsce wstrzymania	Data zwolnienia	Przedmiot zwolnienia	Ilość dni roboczych wstrzymania prac
20.04.2016	pochówki, mury cerkwi (fontanna główna), mury zespołu pałacowego, zbiornik ziemny (komora K1)	2.05.2016	komora K1	9
		9.05.2016	zachodnia część fontanny głównej (pochówki)	14
		12.05.2016	Północno-zachodnia część fontanny głównej (pochówki)	17
		12.05.2016	pozostała część fontanny – ustalenie o rozbiórce murów cerkwi	17
4.05.2016	pochówki (sieć wodociągowa okolice pomnika J. Piłsudskiego), relikt murowanej zabudowy (park wschodni)	3.06.2016	sieć wodociągowa	22
12.05.2016	Podjęto decyzję o rozbiórce murów cerkwi kolidujących z inwestycją			
12.05.2016	pochówki, mury cerkwi (fontanna kaskadowa)	3.06.2016	Północno-zachodnia część fontanny (kaskadowej)	16
		1.07.2016	pozostała część fontanny kaskadowej	26
12.07.2016	piec (sieć okolice pomnika konstytucji), kanał deszczowy (fontanny liniowe, spiralna ul. Krakowskie Przedmieście)	17.08.2016	piec i fontanny liniowe w części wschodniej od baobaba	26
		18.10.2016	pozostałe	70
26.07.2016	dawna droga (komora do fontanny spiralnej) ul. Krakowskie Przedmieście	18.10.2016	całość	60

Inspektor Nadzoru inwestorskiego

*mgr inż. Paweł Gizek*  
 upr. bud. nr LUB/007/TPWCR/05  
 nr ew. LUB/BO/0302/05

*Owrektor*  
 Wydział Inżynierii  
 Instytut Inżynierii

Budimex SA  
ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa  
tel. (48) 22 623 60 00  
fax (48) 22 623 60 01

BX/DP/1128/2016

Budimex

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001764, kapitał zakładowy 127 650 490 złotych – wpłacony w całości, zwana dalej „Mocodawcą” lub „Spółką”, niniejszym udziela

#### pełnomocnictwa

Panu **Tomaszowi Paprockiemu**, PESEL: \_\_\_\_\_ zajmującemu stanowisko **Dyrektora Rejonu 5** w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie do:

- zmieniania (aneksowania) w imieniu Mocodawcy umów o roboty budowlane, umów o dzieło i innych kontraktów zawartych przez Mocodawcę jako wykonawcę z inwestorami (zamawiającymi) oraz negocjowania i zawierania umów o roboty dodatkowe, przy czym łączna wartość netto umowy o roboty dodatkowe i aneksów zawartych z jednym Inwestorem przez pełnomocnika nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- zakupu i sprzedaży majątku trwałego, przy czym wartość netto umowy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- negocjowania i zawierania w imieniu Mocodawcy umów z dostawcami i usługodawcami oraz z podwykonawcami robót budowlanych związanych z kontraktami realizowanymi przez Spółkę oraz do zmieniania (aneksowania) i rozwiązywania umów tego rodzaju, przy czym łączna wartość netto wszystkich umów wraz z aneksami zawartych przez pełnomocnika z jednym podmiotem (występującym jako dostawca, usługodawca lub podwykonawca robót budowlanych) dla danego kontraktu nie może przekraczać kwoty 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- w zakresie wynikającym z zawartych przez Mocodawcę umów – do występowania w imieniu Mocodawcy wobec inwestorów (zamawiających) oraz wobec podwykonawców, dostawców, konsorcjantów i wszelkich innych podmiotów i organów administracji publicznej, w tym w szczególności do składania niezbędnych wyjaśnień i zastrzeżeń (oświadczeń wiedzy), zgłaszania roszczeń, prowadzenia korespondencji, a także do przyjmowania w imieniu Mocodawcy oświadczeń składanych przez te podmioty,
- ustalania warunków zawierania, zmieniania i rozwiązywania w imieniu Mocodawcy umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym dla realizacji danego kontraktu, przy czym łączna wartość brutto umów, o których powyżej wraz ze wszystkimi aneksami, zawartych przez pełnomocnika w miesiącu kalendarzowym z jedną osobą fizyczną nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Objęte pełnomocnictwem czynności pełnomocnik może wykonywać jednoosobowo.


Pełnomocnictwo nie upoważnia pełnomocnika w szczególności do: (i) zawierania w imieniu Spółki z inwestorami (zamawiającymi) umów o roboty budowlane, umów o dzieło i innych kontraktów, do (ii) zbywania i obciążania nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowym i umowami dzierżawy lub najmu na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem zawierania umów najmu i dzierżawy wolnych powierzchni użytkowych oraz do (iii) zawierania umów dotyczących zatrudnienia osób, bez względu na formę prawną zatrudnienia za wyjątkiem umów zlecenia i umów o dzieło wskazanych powyżej.

Pełnomocnictwa udziela się na okres od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Pełnomocnictwo nie uprawnia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Tomasz Paprocki

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Radosław Górski

www.budimex.pl







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Lp	TYTUŁ ZAKŁADNIENIA PRACY	WARTOŚĆ	gru-16		sty-17		lut-17		mar-17		kwi-17		maj-17	
			w okresie 1-31 grudnia 2016 r.	w okresie 1-31 grudnia 2016 r.	w okresie 1-31 stycznia 2017 r.	w okresie 1-31 stycznia 2017 r.	w okresie 1-31 lutego 2017 r.	w okresie 1-31 lutego 2017 r.	w okresie 1-31 marca 2017 r.	w okresie 1-31 marca 2017 r.	w okresie 1-31 kwietnia 2017 r.	w okresie 1-31 kwietnia 2017 r.	w okresie 1-31 maja 2017 r.	w okresie 1-31 maja 2017 r.
13.1	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	1 072,00 zł		1 072,00 zł										
13.2	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	15 193,28 zł		15 193,28 zł										
13.3	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	1 100,50 zł		1 100,50 zł										
13.4	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	23 915,20 zł		23 915,20 zł										
13.5	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	425,29 zł		425,29 zł										
13.6	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	9 434,00 zł		9 434,00 zł										
13.7	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	1 041,55 zł		1 041,55 zł										
13.8	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	15 354,83 zł		15 354,83 zł										
13.9	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	1 300,56 zł		1 300,56 zł										
13.10	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	11 527,83 zł		11 527,83 zł										
13.11	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	1 352,95 zł		1 352,95 zł										
13.12	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	19 172,53 zł		19 172,53 zł										
13.13	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	219,40 zł		219,40 zł										
13.14	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	10 294,53 zł		10 294,53 zł										
13.15	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	3 101,50 zł		3 101,50 zł										
13.16	Prace remontowe - wykop warstwy i odwodnienie	41 951,04 zł		41 951,04 zł										
14.1	Wykonanie prac - wykop warstwy i odwodnienie przed budynkiem Pałacu	13 291,40 zł		13 291,40 zł										
14.2	Wykonanie prac - wykop warstwy i odwodnienie przed budynkiem Pałacu	31 427,49 zł		31 427,49 zł										
15.1	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	20 022,84 zł		20 022,84 zł										
15.2	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	18 024,58 zł		18 024,58 zł										
16.1	Roboty ziemne	13 612,00 zł		13 612,00 zł										
16.2	Roboty ziemne	3 025,89 zł		3 025,89 zł										
16.3	Roboty ziemne	475,80 zł		475,80 zł										
16.4	Roboty ziemne	13 800,00 zł		13 800,00 zł										
16.5	Roboty ziemne	4 300,00 zł		4 300,00 zł										
16.6	Roboty ziemne	4 944,91 zł		4 944,91 zł										
16.7	Roboty ziemne	15 112,93 zł		15 112,93 zł										
16.8	Roboty ziemne	24 216,45 zł		24 216,45 zł										
16.9	Roboty ziemne	24 541,66 zł		24 541,66 zł										
16.10	Roboty ziemne	2 574,41 zł		2 574,41 zł										
16.11	Roboty ziemne	548,00 zł		548,00 zł								548,00 zł		
16.12	Roboty ziemne	5 260,00 zł		5 260,00 zł								5 260,00 zł		
16.13	Roboty ziemne	39 424,25 zł		39 424,25 zł								39 424,25 zł		
17.1	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	57 227,50 zł		57 227,50 zł									57 227,50 zł	
17.2	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	24 248,81 zł		24 248,81 zł									24 248,81 zł	
17.3	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	24 422,59 zł		24 422,59 zł									24 422,59 zł	
17.4	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	11 284,85 zł		11 284,85 zł									11 284,85 zł	
17.5	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	122 206,84 zł		122 206,84 zł									122 206,84 zł	
17.6	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	7 977,12 zł		7 977,12 zł									7 977,12 zł	
17.7	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	2 228,00 zł		2 228,00 zł									2 228,00 zł	
17.8	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	5 218,83 zł		5 218,83 zł									5 218,83 zł	
17.9	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	55 796,24 zł		55 796,24 zł									55 796,24 zł	
17.10	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	15 960,52 zł		15 960,52 zł									15 960,52 zł	
17.11	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	2 633,33 zł		2 633,33 zł									2 633,33 zł	
17.12	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	61 132,72 zł		61 132,72 zł									61 132,72 zł	
17.13	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	53 290,50 zł		53 290,50 zł									53 290,50 zł	
17.14	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	41 222,94 zł		41 222,94 zł									41 222,94 zł	
17.15	Montaż i montaż wykonania (R 250 040) - do biuro	49 242,50 zł		49 242,50 zł									49 242,50 zł	
18.1	Roboty ziemne	97 643,84 zł		97 643,84 zł									97 643,84 zł	
18.2	Roboty ziemne	110 000,00 zł		110 000,00 zł									110 000,00 zł	
18.3	Roboty ziemne	29 204,81 zł		29 204,81 zł									29 204,81 zł	
18.4	Roboty ziemne	11 120,42 zł		11 120,42 zł									11 120,42 zł	
18.5	Roboty ziemne	11 246,07 zł		11 246,07 zł									11 246,07 zł	
		11 246,07 zł		11 246,07 zł									11 246,07 zł	
		3 434 050,00 zł		3 434 050,00 zł									3 434 050,00 zł	
		3 763 500,00 zł		3 763 500,00 zł									3 763 500,00 zł	

UWAGA! KONTRAKTU  
 Andrzej Harodecki

Zasada Dyrektora  
 Wydziału Inwestycji i Remontów  
 inż. bud. Joanna Szczepańska