


ANEKS NR 4

zarejestrowany pod NR 78 / IR / 17

do umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r.



zawarty w Lublinie w dniu 29.05.2017 r. pomiędzy:

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

1. Artura Szymczyka - Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin
2. Tadeusza Dziubę - Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin

zwaną dalej „Zamawiającym Wiodącym”, i

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, reprezentowanym przez:

1. prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Budimex Spółką Akcyjną z siedzibą: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001764, NIP: 526-10-03-187, Regon: 010732630, wysokość kapitału zakładowego 127 650 490,00 złotych, reprezentowaną przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02.01.2017 r.:

1. Tomasza Paprockiego – Dyrektora Rejonu 5 w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód zwaną dalej "Wykonawcą"

zwanymi także łącznie „Stronami”,

§ 1

Strony łączy umowa Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r., której przedmiotem jest zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” – zwana dalej „umową”.

§ 2

W związku z zaistnieniem okoliczności opisanych w protokole z ustaleń z dnia 23.05.2017 r. (załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu), skutkujących wstrzymaniem robót objętych przedmiotem umowy z powodu konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień oraz brakiem późniejszej możliwości nadrobienia w całości - niezawinionego przez Wykonawcę - opóźnienia, zachodzi obiektywnie uzasadniona podstawa dla dokonania zmiany (wydłużenia) terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, w trybie i na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. h) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. h) umowy, z zachowaniem wymogu § 3 ust. 1 pkt. 19 zd. 2 oraz § 14 ust. 6 umowy. Skutkuje to dalej zmianą harmonogramu rzeczowo –

finansowego robót - załącznika Nr 2 do umowy, w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 7 lit. b) oraz ust. 3 ad pkt. 7 lit. b) umowy.

Mając zatem na uwadze powyższe, obie Strony działając na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) i przywołanych wyżej postanowień umownych oraz w związku z § 15 ust. 1 i ust. 4 umowy, zgodnie postanawiają zmienić jej treść w sposób następujący:

1) § 4 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 10 czerwca 2017 r.”

2) harmonogram rzeczowo – finansowy robót - załącznik Nr 2 do umowy, otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszego aneksu.

### § 3

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

### § 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 5

Aneks niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego Wiodącego i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY WIODĄCY:**  
MIASTA LUBLIN

*Artur Szymczyk*

Dyrektor  
Wydziału Inżynierii i Ziemotów

*Prof. dr hab. inż. Dariusz*

**ZAMAWIAJĄCY:**

REKTOR

*prof. dr hab. Stanisław Michałowski*

**WYKONAWCA:**

REKTOR REJONU

*mgr Andrzej Szaprocki*

**KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:**

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mariastawa Putor*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

**KONTRASYGNATA KWESTORA:**

z-ca Kwestora

*mgr Michał Rycerz*

Załączniki:

1. Kserokopia protokołu z ustaleń z dnia 23.05.2017 r.
2. Aktualny załącznik Nr 2 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

**PROTOKÓŁ Z USTALEŃ**  
spisany w dniu 23.05.2017r.

**I. Komisja w składzie:**

- |                        |              |                                    |
|------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. Marzena Szczepańska | IR UM Lublin | - Zastępca Dyrektora Wydziału IR   |
| 2. Paweł Giezek        | IR UM Lublin | - Inspektor nadzoru inwestorskiego |
| 3. Andrzej Urbański    | Budimex SA   | - kierownik budowy                 |
| 4. Radosław Miazio     | Budimex SA   | - kierownik kontraktu              |

stwierdziła:

W związku z tym, że dokumentacja "Stałej organizacji ruchu" została opracowana i zatwierdzona przez ZDiM Lublin w 2013 roku, a termin na jej wprowadzenie minął w 2015 roku, Wydział Inwestycji i Remontów UM Lublin w dniu 22.03.2017r. pismem znak IR-OB-II.7013.14.2015 wystąpił do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o przedłużenie terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu, gdyż roboty budowlane w tym zakresie musiały zostać wstrzymane do chwili uzyskania dokumentacji ważnej pod względem uzgodnień i terminów realizacji.

W odpowiedzi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie pismem z dnia 18.04.2017r. znak ZR-OR.III.4000.84.2017 przekazał uwagi jakie należy uwzględnić w projekcie "Stałej organizacji ruchu", co wiązało się z wykonaniem aktualizacji dokumentacji w zakresie inżynierii ruchu.

Gotowa uaktualniona dokumentacja została złożona do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji Wydział Ruchu Drogowego w Lublinie, którego to uzgodnienia wymagają obowiązujące przepisy. W dniu 15.05.2017r projektant – autor zaktualizowanej dokumentacji otrzymał stanowisko negatywne KMP, między innymi w zakresie wprowadzenia ruchu kołowego na teren Placu Litewskiego, pomimo, że pierwotna wersja dokumentacji z 2013 roku, posiadająca uzgodnienia służb, dopuszczała taki ruch.

Na skutek uzyskanego negatywnego stanowiska KMP projektant naniósł poprawki w organizacji ruchu dostosowując ją do wymagań Policji. Poprawiony projekt "Stałej organizacji ruchu" ostatecznie został zaopiniowany pozytywnie przez Komendę Miejską Policji Wydział Ruchu Drogowego w Lublinie i zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 23.05.2017 r.

Ze względów formalnych Wykonawca robót tj. Budimex S. A. nie mógł zrealizować robót w zakresie znaków pionowych i poziomych bez aktualnej dokumentacji, gdyż spowodowałoby to niemożliwość dokonania odbioru zakończonych robót przez Zarządcę drogi - ZDiM.

Uzyskanie przez Wykonawcę od Inwestora zaktualizowanej i zatwierdzonej "Stałej organizacji ruchu" nastąpiło w dniu 23.05.2017r. a zatem na 8 dni przed umownym terminem zakończenia robót. Z uwagi na konieczność zamówienia odpowiednich znaków i terminów ich dostawy oraz z uwagi na terminy wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót w policji i u zarządcy drogi (zgłoszenie konieczne na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji), zachodzi uzasadniona konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy o okres 10 dni tj. o okres który był niezbędny do uzyskania uzgodnień i jednocześnie o okres umożliwiający formalne i faktyczne wykonanie robót.

W związku z powyższym zgodnie z §15 ust. 2, pkt. 5 h) umowy nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016r. zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na dzień 10.06.2017r.

Podpisano w Lublinie, dnia 23.05.2017r.  
**Podpisy Komisji**

1. Marzena Szczepańska  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Paweł Giezek  
upr. bud. nr LUB/0071/PWOK/05  
nr ew. LUB/BO/0302/05

3. ....

4. Radosław Miazio

**Zatwierdzam**

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji i Remontów

Andrzej Urbański

| Kod CPZ |     | Nazwa |       | Jednostka |           | Miejscowość |             | Kraj |      | Wartość |         | Termin |        | Inne |      |
|---------|-----|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|------|---------|---------|--------|--------|------|------|
| CPZ     | CPZ | Nazwa | Nazwa | Jednostka | Jednostka | Miejscowość | Miejscowość | Kraj | Kraj | Wartość | Wartość | Termin | Termin | Inne | Inne |
| 46      | 46  | 46    | 46    | 46        | 46        | 46          | 46          | 46   | 46   | 46      | 46      | 46     | 46     | 46   | 46   |
| 47      | 47  | 47    | 47    | 47        | 47        | 47          | 47          | 47   | 47   | 47      | 47      | 47     | 47     | 47   | 47   |
| 48      | 48  | 48    | 48    | 48        | 48        | 48          | 48          | 48   | 48   | 48      | 48      | 48     | 48     | 48   | 48   |
| 49      | 49  | 49    | 49    | 49        | 49        | 49          | 49          | 49   | 49   | 49      | 49      | 49     | 49     | 49   | 49   |
| 50      | 50  | 50    | 50    | 50        | 50        | 50          | 50          | 50   | 50   | 50      | 50      | 50     | 50     | 50   | 50   |
| 51      | 51  | 51    | 51    | 51        | 51        | 51          | 51          | 51   | 51   | 51      | 51      | 51     | 51     | 51   | 51   |
| 52      | 52  | 52    | 52    | 52        | 52        | 52          | 52          | 52   | 52   | 52      | 52      | 52     | 52     | 52   | 52   |
| 53      | 53  | 53    | 53    | 53        | 53        | 53          | 53          | 53   | 53   | 53      | 53      | 53     | 53     | 53   | 53   |
| 54      | 54  | 54    | 54    | 54        | 54        | 54          | 54          | 54   | 54   | 54      | 54      | 54     | 54     | 54   | 54   |
| 55      | 55  | 55    | 55    | 55        | 55        | 55          | 55          | 55   | 55   | 55      | 55      | 55     | 55     | 55   | 55   |
| 56      | 56  | 56    | 56    | 56        | 56        | 56          | 56          | 56   | 56   | 56      | 56      | 56     | 56     | 56   | 56   |
| 57      | 57  | 57    | 57    | 57        | 57        | 57          | 57          | 57   | 57   | 57      | 57      | 57     | 57     | 57   | 57   |
| 58      | 58  | 58    | 58    | 58        | 58        | 58          | 58          | 58   | 58   | 58      | 58      | 58     | 58     | 58   | 58   |
| 59      | 59  | 59    | 59    | 59        | 59        | 59          | 59          | 59   | 59   | 59      | 59      | 59     | 59     | 59   | 59   |
| 60      | 60  | 60    | 60    | 60        | 60        | 60          | 60          | 60   | 60   | 60      | 60      | 60     | 60     | 60   | 60   |
| 61      | 61  | 61    | 61    | 61        | 61        | 61          | 61          | 61   | 61   | 61      | 61      | 61     | 61     | 61   | 61   |
| 62      | 62  | 62    | 62    | 62        | 62        | 62          | 62          | 62   | 62   | 62      | 62      | 62     | 62     | 62   | 62   |
| 63      | 63  | 63    | 63    | 63        | 63        | 63          | 63          | 63   | 63   | 63      | 63      | 63     | 63     | 63   | 63   |
| 64      | 64  | 64    | 64    | 64        | 64        | 64          | 64          | 64   | 64   | 64      | 64      | 64     | 64     | 64   | 64   |
| 65      | 65  | 65    | 65    | 65        | 65        | 65          | 65          | 65   | 65   | 65      | 65      | 65     | 65     | 65   | 65   |
| 66      | 66  | 66    | 66    | 66        | 66        | 66          | 66          | 66   | 66   | 66      | 66      | 66     | 66     | 66   | 66   |
| 67      | 67  | 67    | 67    | 67        | 67        | 67          | 67          | 67   | 67   | 67      | 67      | 67     | 67     | 67   | 67   |
| 68      | 68  | 68    | 68    | 68        | 68        | 68          | 68          | 68   | 68   | 68      | 68      | 68     | 68     | 68   | 68   |
| 69      | 69  | 69    | 69    | 69        | 69        | 69          | 69          | 69   | 69   | 69      | 69      | 69     | 69     | 69   | 69   |
| 70      | 70  | 70    | 70    | 70        | 70        | 70          | 70          | 70   | 70   | 70      | 70      | 70     | 70     | 70   | 70   |
| 71      | 71  | 71    | 71    | 71        | 71        | 71          | 71          | 71   | 71   | 71      | 71      | 71     | 71     | 71   | 71   |
| 72      | 72  | 72    | 72    | 72        | 72        | 72          | 72          | 72   | 72   | 72      | 72      | 72     | 72     | 72   | 72   |
| 73      | 73  | 73    | 73    | 73        | 73        | 73          | 73          | 73   | 73   | 73      | 73      | 73     | 73     | 73   | 73   |
| 74      | 74  | 74    | 74    | 74        | 74        | 74          | 74          | 74   | 74   | 74      | 74      | 74     | 74     | 74   | 74   |
| 75      | 75  | 75    | 75    | 75        | 75        | 75          | 75          | 75   | 75   | 75      | 75      | 75     | 75     | 75   | 75   |
| 76      | 76  | 76    | 76    | 76        | 76        | 76          | 76          | 76   | 76   | 76      | 76      | 76     | 76     | 76   | 76   |
| 77      | 77  | 77    | 77    | 77        | 77        | 77          | 77          | 77   | 77   | 77      | 77      | 77     | 77     | 77   | 77   |
| 78      | 78  | 78    | 78    | 78        | 78        | 78          | 78          | 78   | 78   | 78      | 78      | 78     | 78     | 78   | 78   |
| 79      | 79  | 79    | 79    | 79        | 79        | 79          | 79          | 79   | 79   | 79      | 79      | 79     | 79     | 79   | 79   |
| 80      | 80  | 80    | 80    | 80        | 80        | 80          | 80          | 80   | 80   | 80      | 80      | 80     | 80     | 80   | 80   |
| 81      | 81  | 81    | 81    | 81        | 81        | 81          | 81          | 81   | 81   | 81      | 81      | 81     | 81     | 81   | 81   |
| 82      | 82  | 82    | 82    | 82        | 82        | 82          | 82          | 82   | 82   | 82      | 82      | 82     | 82     | 82   | 82   |
| 83      | 83  | 83    | 83    | 83        | 83        | 83          | 83          | 83   | 83   | 83      | 83      | 83     | 83     | 83   | 83   |
| 84      | 84  | 84    | 84    | 84        | 84        | 84          | 84          | 84   | 84   | 84      | 84      | 84     | 84     | 84   | 84   |
| 85      | 85  | 85    | 85    | 85        | 85        | 85          | 85          | 85   | 85   | 85      | 85      | 85     | 85     | 85   | 85   |
| 86      | 86  | 86    | 86    | 86        | 86        | 86          | 86          | 86   | 86   | 86      | 86      | 86     | 86     | 86   | 86   |
| 87      | 87  | 87    | 87    | 87        | 87        | 87          | 87          | 87   | 87   | 87      | 87      | 87     | 87     | 87   | 87   |
| 88      | 88  | 88    | 88    | 88        | 88        | 88          | 88          | 88   | 88   | 88      | 88      | 88     | 88     | 88   | 88   |
| 89      | 89  | 89    | 89    | 89        | 89        | 89          | 89          | 89   | 89   | 89      | 89      | 89     | 89     | 89   | 89   |
| 90      | 90  | 90    | 90    | 90        | 90        | 90          | 90          | 90   | 90   | 90      | 90      | 90     | 90     | 90   | 90   |
| 91      | 91  | 91    | 91    | 91        | 91        | 91          | 91          | 91   | 91   | 91      | 91      | 91     | 91     | 91   | 91   |
| 92      | 92  | 92    | 92    | 92        | 92        | 92          | 92          | 92   | 92   | 92      | 92      | 92     | 92     | 92   | 92   |
| 93      | 93  | 93    | 93    | 93        | 93        | 93          | 93          | 93   | 93   | 93      | 93      | 93     | 93     | 93   | 93   |
| 94      | 94  | 94    | 94    | 94        | 94        | 94          | 94          | 94   | 94   | 94      | 94      | 94     | 94     | 94   | 94   |
| 95      | 95  | 95    | 95    | 95        | 95        | 95          | 95          | 95   | 95   | 95      | 95      | 95     | 95     | 95   | 95   |
| 96      | 96  | 96    | 96    | 96        | 96        | 96          | 96          | 96   | 96   | 96      | 96      | 96     | 96     | 96   | 96   |
| 97      | 97  | 97    | 97    | 97        | 97        | 97          | 97          | 97   | 97   | 97      | 97      | 97     | 97     | 97   | 97   |
| 98      | 98  | 98    | 98    | 98        | 98        | 98          | 98          | 98   | 98   | 98      | 98      | 98     | 98     | 98   | 98   |
| 99      | 99  | 99    | 99    | 99        | 99        | 99          | 99          | 99   | 99   | 99      | 99      | 99     | 99     | 99   | 99   |
| 100     | 100 | 100   | 100   | 100       | 100       | 100         | 100         | 100  | 100  | 100     | 100     | 100    | 100    | 100  | 100  |

| Identyfikator | Opis zadania         | Planowane rozpoczęcie | Planowane zakończenie | Stan realizacji | Uwagi |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1             | Prace przygotowawcze | 19.07.2016            | 25.07.2016            | 100%            |       |
| 2             | Wycena robót         | 26.07.2016            | 31.07.2016            | 100%            |       |
| 3             | Prace ziemne         | 01.08.2016            | 15.08.2016            | 0%              |       |
| 4             | Prace murarskie      | 16.08.2016            | 30.08.2016            | 0%              |       |
| 5             | Prace stropowe       | 31.08.2016            | 14.09.2016            | 0%              |       |
| 6             | Prace dachowe        | 15.09.2016            | 30.09.2016            | 0%              |       |
| 7             | Prace instalacyjne   | 01.10.2016            | 15.10.2016            | 0%              |       |
| 8             | Prace malarskie      | 16.10.2016            | 31.10.2016            | 0%              |       |
| 9             | Prace porządkowe     | 01.11.2016            | 15.11.2016            | 0%              |       |
| 10            | Prace czyszczące     | 16.11.2016            | 31.11.2016            | 0%              |       |
| 11            | Prace montażowe      | 01.12.2016            | 15.12.2016            | 0%              |       |
| 12            | Prace eksploatacyjne | 16.12.2016            | 31.12.2016            | 0%              |       |

3  
A

Table with multiple columns and rows, containing detailed information, likely a contract schedule or list of items.

DYREKTOR KOWTRAWTU  
Aniela Hornecka

Signature and stamp of Aniela Hornecka

**LUBLIN UL. OCZKI 3  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500**

Uzasadnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez oparcia o...

**GEO Usługi Geodezyjne**  
Waldemar Salgut  
Zagrody 112/07, 21-080 Garbów  
tel. 691 02 68 02  
NIP 946-124-98-48, REGON 061665335

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1:500**

miasto: Lublin  
ulica: **Wojciecha Oczki nr 3**  
dotyczy działki nr 46/2, obr. 9 - Działka II, ark. 8  
Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętych zamówieniem ( oznaczonym kolorem żółtym ) numerycznej mapy zasadniczej miasta Lublina w skali 1:500, wg stanu na dzień: 07.10.2014 roku.  
sekcja mapy: 8.151.08.19.3.1

Poziom odniesienia: Kronsztadt "60"  
Układ współrzędnych: 2000/3  
Ks: rob. 16864/07/2014  
KERG: GD-OD.6640.3466.2014

Wykonal:  
**GEODETA**  
Waldemar Salgut  
upr. geod. nr 14684

- OZNACZENIA:**
- ISTNIEJĄCA ZABUDOWA
  - ADAPTOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU
  - GRANICE DZIAŁKI
  - MIEJSCA PARKINGOWE



URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Architektury i Urbanistyki  
20-074 Lublin 15, Włocławskiego

Projekt budowy zatwierdził:  
decyzją z dnia 18.02.2014 r.  
znak: AB-BA-1.6149.1.7.4.15  
bez zastrzeżeń, z uwagami  
Załącznik nr 1 do decyzji nr 146/16  
w tym rysunków opieczonych

Publikacja 22.02.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Urzędu Miasta Lublin  
w sprawie: zaakceptowania projektu zagospodarowania terenu i planu sytuacyjnego dla potrzeb budowy garażu na lokal gastronomiczny w budynku przy ul. Wojciecha Oczki nr 3 w Lublinie  
Przebieg ul. Wojciecha Oczki nr 3  
Państwowy Zespół Geodezyjny i Kartograficzny  
P.0663, 2014.11.16  
Opisany teren ma do ewidencji terenów zabudowy w celu 1014, m. 1-6  
Lublin, dn. 2014.10.24

mgr inż. Włodzisław Kurczyński  
mgr inż. Włodzisław Kurczyński  
mgr inż. Włodzisław Kurczyński

Zaprojektowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycznymi higienicznymi:  
1. bez zastrzeżeń  
2. z zastrzeżeniami

mgr. Alina Sud  
Biuro Projektów i Inżynierii  
ul. 30 Arka Konopnicka w Lublinie 13.12.13.55  
ul. 30 Arka Konopnicka w Lublinie 2-113  
ul. 30 Arka Konopnicka w Lublinie 2-113  
Data: 01.02.2016

Za zgodności  
mgr inż. Włodzisław Kurczyński  
01.02.2016  
mgr inż. Włodzisław Kurczyński  
ul. 30 Arka Konopnicka w Lublinie 2-113  
tel. k. 605 036 242

|  |  |
|--|--|
| Objekt: Bud. mieszkalno-usługowy - projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części garażu na lokal gastronomiczny. |  |
| Adres: Lublin ul. Oczki 3 /dz. nr ew. 46/2/1   |  |
| Projektant   | mgr inż. arch. Włodzisław Kurczyński<br>mgr inż. arch. Włodzisław Kurczyński<br>mgr inż. arch. Włodzisław Kurczyński<br>mgr inż. arch. Włodzisław Kurczyński |
| Sprawdził  | mgr inż. arch. Marek Mizak   |
| Data   | 01/2016r   |
| Nr rys.  | Nr rys.  |