


ANEKS NR 2

zarejestrowany pod NR 34 / IR / 17

do umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r.



zawarty w Lublinie w dniu 22.03.2017 r. pomiędzy:

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

1. Artura Szymczyka - Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin
2. Tadeusza Dziubę - Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin

zwaną dalej „Zamawiającym Wiodącym”, i

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, reprezentowanym przez:

1. prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Budimex Spółką Akcyjną z siedzibą: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001764, NIP: 526-10-03-187, Regon: 010732630, wysokość kapitału zakładowego 127 650 490,00 złotych, reprezentowaną przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02.01.2017 r.:

1. Tomasz Paprockiego – Dyrektora Rejonu 5 w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód zwaną dalej "Wykonawcą"

zwanymi także łącznie „Stronami”,

§ 1

Strony łączy umowa Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r., której przedmiotem jest zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” – zwana dalej „umową”.

§ 2

W związku z prowadzeniem – odrębnie zleconych - interwencyjnych archeologicznych badań ratowniczych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych przedmiotem umowy na licznych frontach obszaru zainwestowania (w załączeniu do niniejszego aneksu tabela określająca wstrzymanie i zwolnienie robót budowlanych według ustaleń i protokołów służb konserwatorskich – załącznik Nr 2 do aneksu) i brakiem późniejszej możliwości nadrobienia w całości - niezawinionego przez Wykonawcę - opóźnienia, ze względu na długotrwałe utrzymujące się niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym (ujemne temperatury, obfite opady śniegu), zachodzi obiektywnie uzasadniona

podstawa dla dokonania zmiany (wydłużenia) terminu realizacji przedmiotu umowy w trybie i na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. k) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. k) umowy, z zachowaniem wymogu § 3 ust. 1 pkt. 19 zd. 2 oraz § 14 ust. 6 umowy. Skutkuje to dalej zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego robót - załącznika Nr 2 do umowy i harmonogramu rzeczowo – finansowego robót uzupełniających - załącznika Nr 5 do umowy, w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 7 lit. b) oraz ust. 3 ad pkt. 7 lit. b) umowy.

Mając zatem na uwadze powyższe, obie Strony działając na podstawie przywołanych wyżej postanowień umownych i w związku z § 15 ust. 1 i ust. 4 umowy, zgodnie postanawiają zmienić jej treść w sposób następujący:

1) § 4 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia **31 maja 2017 r.**”

2) harmonogram rzeczowo – finansowy robót - załącznik Nr 2 do umowy, otrzymuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszego aneksu,

3) harmonogram rzeczowo – finansowy robót uzupełniających - załącznik Nr 5 do umowy, otrzymuje treść jak załącznik Nr 4 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Aneks niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Wykonawcy**, dwa egzemplarze dla **Zamawiającego Wiodącego** i jeden egzemplarz dla **Zamawiającego**.

ZAMAWIAJĄCY WIODĄCY:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Dyrektor

Wydział Inwestycji i Remontów

mgr inż. Dariusz Dziuba

ZAMAWIAJĄCY:

REKTOR

mgr dr hab. Stanisław Michałowski

WYKONAWCA:

DYREKTOR REJONU

Tomasz Paprocki

Załączniki

1. Kserokopia wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (pismo z dnia 24.02.2017 r. znak: L.dz. 2017/126/PPL/KK wraz z pismem z dnia 29.07.2016 r. znak: L.dz.

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

KONTRASYGNATA KWESTORA:

Skarbnik Miasta Lublin

mgr Monika Rydzysz

BUDIMEX SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
regon 010732630, NIP 526-10-03-187

2016/64/PPL/KK).

2. Tabela określająca wstrzymanie i zwolnienie robót budowlanych według ustaleń i protokołów służb konserwatorskich.
3. Aktualny załącznik Nr 2 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy robót.
4. Aktualny załącznik Nr 5 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy robót uzupełniających.




Budimex SA
Kierownictwo Kontraktu – Przebudowa Placu Litewskiego A Lublin
ul. Plac Litewski 1, Lublin

1212 R

M. Krolcy
pismo o przedłużeniu
czasu realizacji

P. Dyr. Sierpociński

Lublin, dnia 24.02.2017r.



Gmina Lublin
Wydział Inwestycji i
Remontów Urzędu Miasta
ul. Podwałe 3
20-117 Lublin

L.dz. 2017/126/PPL/KK

Dotyczy: Przebudowa Placu Litewskiego w Lublinie. Dotyczy umowy nr 19/IR/16


W nawiązaniu do naszego pisma znak 2016/64/PPL/KK z dnia 29 lipca 2016 r., w którym to informowaliśmy Państwa o okolicznościach uniemożliwiających Generalnemu Wykonawcy realizację prac zgodnie z przyjętym harmonogramem (m. in. konieczność wykonania ratowniczych badań archeologicznych), informujemy, iż ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym, pomimo podjęcia wszystkich możliwych działań naprawczych, nie udało się w całości nadrobić 4 miesięcznego, niezawinionego opóźnienia wynikającego z przyczyn niezależnych od BUDIMEX S.A.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności, BUDIMEX S.A. wnosi o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nr 19/IR/16 do dnia 31 maja 2017 r. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.


Z poważaniem,

Załącznik nr 1 do umowy nr 19/IR/16 z dnia 19.07.2016 r. - Wykonawca: BUDIMEX S.A. - Inwestor: Gmina Lublin - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta - ul. Podwałe 3, 20-117 Lublin

Budimex

P. Grzebel


Lublin, dnia 29.07.2016r.


Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
W P L Y N Ę Ł O 

Dnia 29.07.2016

DKO32994/144

537054/08/

L.DZ.2016/64/PPL/KK (wzrost... (c.t.?)



Gmina Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

L.dz. 2016/64/PPL/KK

Dotyczy: Przebudowa Placu Litewskiego w Lublinie. Dotyczy umowy nr 19/IR/16

W imieniu Generalnego Wykonawcy, Budimex S.A. uprzejmie informujemy, iż w toku realizacji Inwestycji pn. Przebudowa Placu Litewskiego w Lublinie zaszło szereg okoliczności uniemożliwiających Generalnemu Wykonawcy realizację prac zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Znanymi Stronom Umowy na dzień dzisiejszy okolicznościami, które zdeterminowały konieczność wstrzymania robót na poszczególnych frontach są m.in.:

- konieczność wstrzymania robót ze względu na odkryte artefakty i wykonanie niezbędnych badań archeologicznych na licznych frontach: cmentarz zlokalizowany pod niecką dolną i górną fontanny głównej, mur pofirlejowski, cerkiew, kanał z okresu II Wojny Światowej, tzw. „trakt na Wieniawę” oraz pozostałości dawnego kanału ściekowego w obrębie planowanych niecek w osi Krakowskiego Przedmieścia. Zakres niedostępnych frontów w związku z ujawnionymi obiektami archeologicznymi obejmuje około 70% placu budowy. Okres wstrzymania frontu robót wyłącznie w obrębie niecek fontanny głównej wynosi 63 dni robocze. Okres wstrzymania na pozostałych frontach możliwy będzie do oszacowania po zakończeniu badań archeologicznych w tych rejonach.
- konieczność dokonania rozminowania placu budowy w związku z odnalezieniem niewypałów;
- konieczności udostępnienia frontu Przedsiębiorstwu LPEC Sp. z o.o. na wniosek Inwestora, co uniemożliwia działania Budimex S.A. na udostępnionym w/w przedsiębiorcy froncie. Okres wstrzymania frontu robót wynosił 25 dni roboczych.
- kolizja istniejących drzew z nowoprojektowaną konstrukcją szaletu miejskiego, powodująca konieczność wstrzymania robót na tym froncie. Decyzja zezwalająca na wycinkę powołanych drzew została Wykonawcy dostarczona dopiero w dniu 22 lipca 2016r.



Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie konieczności korekty terminu realizacji prac o c.a. 4 miesiące. Podany szacunkowy termin 4-miesięczny uwzględnia technologię wykonania montażu płyt kamiennych z zastosowaniem zaprojektowanego systemu Tubag-Trass (nawierzchnie w układzie związanym- system drogowy), który wymaga temperatury stosowania od minimum $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$ ($+30^{\circ}\text{C}$). Ze względu na fakt, iż przyjęty system jest systemem tzw. mokrym, wymagającym użycia dużych ilości wody zarobowej do wykonania zarówno warstw podbudowy, jak i warstwy szczepnej-szlam warunki pogodowe mają kluczowy wpływ na możliwość realizacji nawierzchni drogowych. Co za tym idzie roboty w tym zakresie nie mogą być wykonywane w warunkach obniżonych temperatur. W załączeniu przedkładamy karty techniczne systemu Tubag-Trass.

Zważając na powyższe prosimy o analizę wskazanych powyżej okoliczności, uwzględnienie ich przy ustaleniu korekty terminu oraz prosimy o przekazanie Generalnemu Wykonawcy ewentualnych wytycznych co do możliwych działań naprawczych i przyjęcia szybkiej ścieżki administracyjnej, umożliwiającej skrócenie terminów formalnoprawnych, stojących na ścieżce krytycznej Inwestycji dla uzyskiwanych pozwoleń i uzgodnień.

Prosimy równocześnie o potraktowanie niniejszej sprawy jako priorytetowej dla realizacji Inwestycji.

Z poważaniem

DYREKTOR KONTRAKTU

Andrzej Horodecki

Do wiadomości:

- Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta, ul. Podwale 3, 20-117 Lublin

Wstrzymanie i zwolnienie robót budowlanych wg ustaleń i protokołów służb konserwatorskich				
Data wstrzymania	Opis / miejsce wstrzymania	Data zwolnienia	Przedmiot zwolnienia	Ilość dni roboczych wstrzymania prac
20.04.2016	pochówki, mury cerkwi (fontanna główna), mury zespołu pałacowego- obiekty ziemne (komora K1)	2.05.2016	komora K1	9
		9.05.2016	zachodnia część fontanny głównej (pochówki)	14
		12.05.2016	Południowo-zachodnia część fontanny głównej (pochówki)	17
		12.05.2016	pozostała część fontanny – ustalenia o rozbiórce murów cerkwi	17
4.05.2016	pochówki (sieć wodociągowa okolice pomnika J. Piłsudskiego), relikw muirowanej zabudowy (park wschodni)	3.06.2016	sieć wodociągowa	22
12.05.2016	Podjęto decyzję o rozbiórce murów cerkwi kolidujących z inwestycją			
12.05.2016	pochówki, mury cerkwi (fontanna kaskadowa)	3.06.2016	Północno-zachodnia część fontanny kaskadowej	16
		1.07.2016	pozostała część fontanny kaskadowej	36
12.07.2016	piec (sieć okolice pomnika konstytucyj), kanał deszczowy (fontanny liniowe, spiralna ul. Krakowskie Przedmieście)	17.08.2016	piec i fontanny liniowe w części wschodniej od baobaba	26
		18.10.2016	pozostałe	70
26.07.2016	dawna droga (komora do fontanny spiralnej ul. Krakowskie Przedmieście)	18.10.2016	całość	60

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Paweł Giezek
 upr. bud. nr LUB/00717490K/05
 nr ew. LUB/BO/0302/05

Dyrektor
 Wydziału Inwestycyjno-Technicznego
 mgr inż. Andrzej Pambor

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
tel. (48) 22 623 60 00
fax (48) 22 623 60 01

BX|DP|1128|2016

budimex

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001764, kapitał zakładowy 127 650 490 złotych – wpłacony w całości, zwana dalej „Mocodawcą” lub „Spółką”, niniejszym udziela

pełnomocnictwa

Panu **Tomaszowi Paprockiemu**, PESEL: _____, zajmującemu stanowisko **Dyrektora Rejonu 5** w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód w Warszawie do:

- zmieniania (aneksowania) w imieniu Mocodawcy umów o roboty budowlane, umów o dzieło i innych kontraktów zawartych przez Mocodawcę jako wykonawcę z inwestorami (zamawiającymi) oraz negocjowania i zawierania umów o roboty dodatkowe, przy czym łączna wartość netto umowy o roboty dodatkowe i aneksów zawartych z jednym inwestorem przez pełnomocnika nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych),
- zakupu i sprzedaży majątku trwałego, przy czym wartość netto umowy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- negocjowania i zawierania w imieniu Mocodawcy umów z dostawcami i usługodawcami oraz z podwykonawcami robót budowlanych związanych z kontraktami realizowanymi przez Spółkę oraz do zmieniania (aneksowania) i rozwiązywania umów tego rodzaju, przy czym łączna wartość netto wszystkich umów wraz z aneksami zawartych przez pełnomocnika z jednym podmiotem (występującym jako dostawca, usługodawca lub podwykonawca robót budowlanych) dla danego kontraktu nie może przekraczać kwoty 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
- w zakresie wynikającym z zawartych przez Mocodawcę umów – do występowania w imieniu Mocodawcy wobec inwestorów (zamawiających) oraz wobec podwykonawców, dostawców, konsorcjantów i wszelkich innych podmiotów i organów administracji publicznej, w tym w szczególności do składania niezbędnych wyjaśnień i zastrzeżeń (oświadczeń wiedzy), zgłaszania roszczeń, prowadzenia korespondencji, a także do przyjmowania w imieniu Mocodawcy oświadczeń składanych przez te podmioty,
- ustalania warunków zawierania, zmieniania i rozwiązywania w imieniu Mocodawcy umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym dla realizacji danego kontraktu, przy czym łączna wartość brutto umów, o których powyżej wraz ze wszystkimi aneksami, zawartych przez pełnomocnika w miesiącu kalendarzowym z jedną osobą fizyczną nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Objęte pełnomocnictwem czynności pełnomocnik może wykonywać jednoosobowo.


Pełnomocnictwo nie upoważnia pełnomocnika w szczególności do: (i) zawierania w imieniu Spółki z inwestorami (zamawiającymi) umów o roboty budowlane, umów o dzieło i innych kontraktów, do (ii) zbywania i obciążania nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowym i umowami dzierżawy lub najmu na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem zawierania umów najmu i dzierżawy wolnych powierzchni użytkowych oraz do (iii) zawierania umów dotyczących zatrudnienia osób, bez względu na formę prawną zatrudnienia za wyjątkiem umów zlecenia i umów o dzieło wskazanych powyżej.

Pełnomocnictwa udziela się na okres od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Pełnomocnictwo nie uprawnia pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r.


CZŁONEK ZARZĄDU


Rafał Urbanski

CZŁONEK ZARZĄDU


Radosław Górski

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Terminy realizacji zadań w kwartalach											
		Q1/16	Q2/16	Q3/16	Q4/16	Q1/17	Q2/17	Q3/17	Q4/17	Q1/18	Q2/18	Q3/18	Q4/18
1
2
...
...
...

Załącznik nr 3 do umowy nr 19/R/16
 Wydział Inżynierii Biomechaniki


Lp. Nr zadania		Nazwa zadania		Przebieg realizacji		Termin realizacji		Wykonawca		Wartość zadania	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8
[Detailed project schedule data with multiple rows of tasks and dates]											

L.P.	WYSCZEGÓLNIENIE ROBÓT	WARTOŚĆ	lip-16		sty-17		lut-17		mar-17		kwi-17		maj-17	
			w miesiącu	na planie	w miesiącu	narazajco	w miesiącu	narazajco	w miesiącu	narazajco	w miesiącu	narazajco	w miesiącu	narazajco
13.1	F 1-1 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	1 072,08 zł												
13.2	F 1-1 - wymiana gruntu - betonowanie B10	15 192,24 zł												
13.3	F 1-2 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	1 687,63 zł												
13.4	F 1-3 - wymiana gruntu - betonowanie B10	23 915,20 zł												
13.5	F 2-3 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	465,79 zł												
13.6	F 2-1 - wymiana gruntu - betonowanie B10	9 434,90 zł												
13.7	F 2-2 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	1 081,55 zł												
13.8	F 2-2 - wymiana gruntu - betonowanie B10	15 354,83 zł												
13.9	F 3-1 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	1 907,26 zł												
13.10	F 3-1 - wymiana gruntu - betonowanie B10	18 571,85 zł												
13.11	F 3-2 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	1 352,95 zł												
13.12	F 3-2 - wymiana gruntu - betonowanie B10	19 172,53 zł												
13.13	F 3-3 - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	719,40 zł												
13.14	F 3-3 - wymiana gruntu - betonowanie B10	10 184,51 zł												
13.15	Sprawa - roboty ziemne - wykop wraz z odwiezieniem	3 101,50 zł												
13.16	Sprawa - wymiana gruntu - betonowanie B10	43 951,04 zł												
14.1	Wymiana gruntu - wykop wraz z zastąpieniem wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - przed budynkiem Počty Polskiej	13 391,60 zł												
14.2	Wymiana gruntu - wykop wraz z zastąpieniem wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem - przed budynkiem Počty	11 427,49 zł												
15.1	dotława i montaż wykładu żelaznego R150 D402 - do lotniska K1	10 022,96 zł												
15.2	dotława i montaż wykładu do schronu przy poczcie	14 074,50 zł												
16.1	roboty rozbiórkowe	11 613,01 zł												
16.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. bęb. 0.40 m3 w gr. 142.1 i 2 transp. wieżki na ośl. do 1 km sm. samowyład. - wykop z odwiezieniem	3 035,99 zł												
16.3	Przełożenie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonawcze mechaniczne przy użyciu równoległ. samojedźz. w wałku wirującego w gruncie kat. II-IV	475,80 zł												
16.4	Wzmocnienie podłoża i granitów stabilizowanych cementem o Rm=23 MPa, gr. 15 cm	7 518,02 zł												
16.5	Warstwa śluka podbudowy z granitów stabilizowanych cementem o Rm=5 D MPa	4 300,94 zł												
16.6	Podbudowy z mieszanin betonowej (B10) (B10) podłożona piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	4 944,91 zł												
16.7	Wodoprzepuszczalne zaprawy podkładowe z dodatkami drenującymi, gr. 5 cm	35 132,91 zł												
16.8	Nawierzchnie z kam. granitowych 14/21 20 cm, drobnoziarny grubości 10 cm (Rm 23 MPa) - przy użyciu 20% odpadów z sort. betonowych, przerobionych na warstwie elastycznej szlaku kontroli przepuszczalności	26 116,45 zł												
16.9	Nawierzchnie z płyt granitowych 60/90 cm, szarych (Rm 23 MPa), o ciekłej grubości 10 cm, zbrojenie siatkowe, na warstwie elastycznej szlaku kontroli przepuszczalności	26 541,66 zł												
16.10	Kam. pł. kamienne z granitów stopniowego wtopiane o wymiatach 10x20 cm bez lew. na podłożu cementowo-szlakowej	2 574,41 zł												
16.11	Wypełnienie spoin szturowaniem i masą trwałą szlaku	568,63 zł												
16.12	Prace szlutowe	5 260,00 zł												
16.13	dotława i montaż ławki śledzik z konglomeratu kamiennego - kształt gwiazdy - monopoz. szt. i wieże szt.	29 688,25 zł												
17.1	dotława i montaż składowi z granitów polerowanego gładz o średnicy 650mm i wysokości 10cm z pokryciem z blachy nierdzewnej o szer. 50cm - czarna dotława	57 217,50 zł												
17.2	dotława i montaż składowi z granitów polerowanego gładz o wymiatach 45x45x100 i pokryciem z blachy elewacyjnej o szer. 50cm - wymiarzenie boki kanałami telekomunikacji	26 748,81 zł												
17.3	wykonanie zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacji	24 422,59 zł												
17.4	Wykonanie konstrukcji komory eksploazyjnej - wykop	11 284,85 zł												
17.5	Wykonanie konstrukcji komory eksploazyjnej - konstrukcja	172 206,84 zł												
17.6	Skłopi kamienne (granit gładz polerowany) 45x45x100cm - wraz z pokryciem z blachy nierdzewnej o szer. 50cm - 2 kanały wentylacyjne 200x100 cm - komora eksploazyjna	7 977,12 zł												
17.7	Skłopi kamienne (granit gładz polerowany) 45x45x100cm - wraz z pokryciem z blachy nierdzewnej o szer. 50cm - komora eksploazyjna	3 238,90 zł												
17.8	Płyty kamienne z demantowego stopniowa gr. 5cm na zaprawie klepowej - szerokość 60cm - komora eksploazyjna	5 376,83 zł												
17.9	Wykonanie przekrycia ze szkła hartowanego wraz z stalową podkonstrukcją - komora eksploazyjna	55 796,24 zł												
17.10	Wykonanie uszczelnienia na styku konstrukcji stalowej i konstrukcji żelaznej - komora eksploazyjna	15 660,52 zł												
17.11	Prace wykończeniowe - zamocowanie wanien - komora eksploazyjna	7 633,15 zł												
17.12	Dotarczenie i ustawienie ławek z drewna - dodatkowe ławki drewniane podopopie do obduwu drzew - mala architektura	61 852,72 zł												
17.13	Dotarczenie i ustawienie ławek z drewna - dodatkowe ławki drewniane podopopie z oparciem - mala architektura	53 290,50 zł												
17.14	Dotarczenie i ustawienie ławek z drewna - dodatkowe ławki drewniane pojedyncze bez oparcia - mala architektura	11 233,94 zł												
17.15	dotława i montaż ławki śledzik z konglomeratu kamiennego - kształt gwiazdy - monopoz. szt. i wieże szt. - mala architektura	49 249,50 zł												
18.1	Budowa linii kablowych oświetleniowych i instalacje elektryczne wezw. II zew. - szablowanie + fundamenty	57 843,64 zł												
18.2	Budowa linii kablowych oświetleniowych i instalacje elektryczne wezw. II zew. - montaż składowi i oparciu wzdł. wykończonym okładzinami	260 000,00 zł												
18.3	Sprawa - Budowa linii kablowych oświetleniowych i instalacje elektryczne wezw. II zew. - szablowanie + fundamenty	39 704,81 zł												
18.4	Instalacje telekomunikacyjne	21 205,48 zł												
18.5	Oświetlenie parkowa Plac Różca	21 245,07 zł												
		razem (netto)	1 450 000,00 zł											
		razem (brutto)	1 783 500,00 zł											

WYKONAWCA KONTRAKTU
 Andrzej Kordecki

Zastępca Dyrektora
 Wydziału Inwestycji i Remontów
 inż. bud. i arch. Anna Szczepańska