


ANEKS NR 4

zarejestrowany pod NR 78 / IR / 17

do umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r.



zawarty w Lublinie w dniu 29.05.2017 r. pomiędzy:

Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:

1. Artura Szymczyka - Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin
2. Tadeusza Dziubę - Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin

zwaną dalej „Zamawiającym Wiodącym”, i

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, reprezentowanym przez:

1. prof. dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Budimex Spółką Akcyjną z siedzibą: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001764, NIP: 526-10-03-187, Regon: 010732630, wysokość kapitału zakładowego 127 650 490,00 złotych, reprezentowaną przez upoważnionego do zaciągania zobowiązań zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 02.01.2017 r.:

1. Tomasza Paprockiego – Dyrektora Rejonu 5 w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód zwaną dalej "Wykonawcą"

zwanymi także łącznie „Stronami”,

§ 1

Strony łączy umowa Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r., której przedmiotem jest zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” – zwana dalej „umową”.

§ 2

W związku z zaistnieniem okoliczności opisanych w protokole z ustaleń z dnia 23.05.2017 r. (załącznik Nr 1 do niniejszego aneksu), skutkujących wstrzymaniem robót objętych przedmiotem umowy z powodu konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień oraz brakiem późniejszej możliwości nadrobienia w całości - niezawinionego przez Wykonawcę - opóźnienia, zachodzi obiektywnie uzasadniona podstawa dla dokonania zmiany (wydłużenia) terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, w trybie i na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. h) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. h) umowy, z zachowaniem wymogu § 3 ust. 1 pkt. 19 zd. 2 oraz § 14 ust. 6 umowy. Skutkuje to dalej zmianą harmonogramu rzeczowo –

finansowego robót - załącznika Nr 2 do umowy, w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 7 lit. b) oraz ust. 3 ad pkt. 7 lit. b) umowy.

Mając zatem na uwadze powyższe, obie Strony działając na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) i przywołanych wyżej postanowień umownych oraz w związku z § 15 ust. 1 i ust. 4 umowy, zgodnie postanawiają zmienić jej treść w sposób następujący:

1) § 4 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia **10 czerwca 2017 r.**”

2) harmonogram rzeczowo – finansowy robót - załącznik Nr 2 do umowy, otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Aneks niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Wykonawcy**, dwa egzemplarze dla **Zamawiającego Wiodącego** i jeden egzemplarz dla **Zamawiającego**.

ZAMAWIAJĄCY WIODĄCY:
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mjr Mirosława Putoń
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZAMAWIAJĄCY:

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

KONTRASYGNATA KWESTORA:

WYKONAWCA:

WŁAŚCICIEL

mgr Andrzej Knaprocki

z-ca Kwestora

mjr Monika Rycerz

Załączniki:

1. Kserokopia protokołu z ustaleń z dnia 23.05.2017 r.
2. Aktualny załącznik Nr 2 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

PROTOKÓŁ Z USTALEŃ
spisany w dniu 23.05.2017r.

I. Komisja w składzie:

- | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. Marzena Szczepańska | IR UM Lublin | - Zastępca Dyrektora Wydziału IR |
| 2. Paweł Giezek | IR UM Lublin | - Inspektor nadzoru inwestorskiego |
| 3. Andrzej Urbański | Budimex SA | - kierownik budowy |
| 4. Radosław Miazio | Budimex SA | - kierownik kontraktu |

stwierdziła:

W związku z tym, że dokumentacja "Stałej organizacji ruchu" została opracowana i zatwierdzona przez ZDiM Lublin w 2013 roku, a termin na jej wprowadzenie minął w 2015 roku, Wydział Inwestycji i Remontów UM Lublin w dniu 22.03.2017r. pismem znak IR-OB-II.7013.14.2015 wystąpił do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o przedłużenie terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu, gdyż roboty budowlane w tym zakresie musiały zostać wstrzymane do chwili uzyskania dokumentacji ważnej pod względem uzgodnień i terminów realizacji.

W odpowiedzi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie pismem z dnia 18.04.2017r. znak ZR-OR.III.4000.84.2017 przekazał uwagi jakie należy uwzględnić w projekcie "Stałej organizacji ruchu", co wiązało się z wykonaniem aktualizacji dokumentacji w zakresie inżynierii ruchu.

Gotowa uaktualniona dokumentacja została złożona do zaopiniowania przez Komendę Miejską Policji Wydział Ruchu Drogowego w Lublinie, którego to uzgodnienia wymagają obowiązujące przepisy. W dniu 15.05.2017r projektant – autor zaktualizowanej dokumentacji otrzymał stanowisko negatywne KMP, między innymi w zakresie wprowadzenia ruchu kołowego na teren Placu Litewskiego, pomimo, że pierwotna wersja dokumentacji z 2013 roku, posiadająca uzgodnienia służb, dopuszczała taki ruch.



Na skutek uzyskanego negatywnego stanowiska KMP projektant naniósł poprawki w organizacji ruchu dostosowując ją do wymagań Policji. Poprawiony projekt "Stałej organizacji ruchu" ostatecznie został zaopiniowany pozytywnie przez Komendę Miejską Policji Wydział Ruchu Drogowego w Lublinie i zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 23.05.2017 r.



Ze względów formalnych Wykonawca robót tj. Budimex S. A. nie mógł zrealizować robót w zakresie znaków pionowych i poziomych bez aktualnej dokumentacji, gdyż spowodowałoby to niemożliwość dokonania odbioru zakończonych robót przez Zarządcę drogi - ZDiM.

Uzyskanie przez Wykonawcę od Inwestora zaktualizowanej i zatwierdzonej "Stałej organizacji ruchu" nastąpiło w dniu 23.05.2017r. a zatem na 8 dni przed umownym terminem zakończenia robót. Z uwagi na konieczność zamówienia odpowiednich znaków i terminów ich dostawy oraz z uwagi na terminy wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót w policji i u zarządcy drogi (zgłoszenie konieczne na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji), zachodzi uzasadniona konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy o okres 10 dni tj. o okres który był niezbędny do uzyskania uzgodnień i jednocześnie o okres umożliwiający formalne i faktyczne wykonanie robót.


W związku z powyższym zgodnie z §15 ust. 2, pkt. 5 h) umowy nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016r. zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na dzień 10.06.2017r.

Podpisy Komisji

1. 
2. 
mgr inż. Paweł Giezek
upr. bud. nr LUB/0071/PWOK/05
nr ew. LUB/BO/0302/05

3. 
4. 
MIAZIO RADOSŁAW

Zatwierdzam


.....
mgr inż. Andrzej Urbański

